

(様式1)

新教総第 81 号

令和5年7月25日

文部科学大臣 殿

新見市

新見市長 戎 齊

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

新見市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度（1年間）

（担当）

新見市教育委員会教育総務課

住所：岡山県新見市市新見310-3

電話：0867-72-6145

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

計画終了後(令和5年4月)

#### (2) 評価の方法

計画終了後評価を実施し、市のホームページ等で公表

### 4. 総合的な所見

整備計画の目標はおおむね達成できた。  
小学校のトイレの便器の洋式化、床の乾式化は、児童・教職員から高い評価を得ており、非常に効果的であった。  
また、小学校の改修工事も老朽箇所の改修等、長寿命化計画を達成するうえでも、有効なものとなった。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

#### 【所見】

老朽化の度合いにより、優先度の高い西方小学校の改修工事を行うことにより、長寿命化計画、個別施設計画のとおり実施し、目標にある安全・安心な教育環境の確保に貢献できた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

本計画で予定していた小学校4校のトイレの便器の洋式化、床の乾式化は令和4年度中に完了した。

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
思誠小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.5～R4.10	R4.10.26		
思誠小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R4.5～R4.10	R4.10.26		
思誠小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.5～R4.10	R4.10.26		
塩城小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.5～R4.10	R4.10.26		
塩城小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	S	R4.5～R4.10	R4.10.26		
新砥小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.5～R4.10	R4.11.25		
新砥小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R4.5～R4.10	R4.11.25		
矢神小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.5～R4.10	R4.12.16		
西方小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R4.5～R5.3	R5.1.30		
西方小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	S	R4.5～R5.3	R5.1.30		
西方小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	R4.5～R5.3	R5.1.30		
西方小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	R4.5～R5.3	R5.1.30		