

社会資本総合整備計画 中間評価書

計画の名称	岡山県備讃瀬戸流域における、かいてきな「環境のまち」づくり（防災・安全）													
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	新見市													
計画の目標	計画的な長寿命化対策を実施し、安全・安心な生活環境を確保する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		818	A	818	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H32末)
1	処理場・ポンプ場における長寿命化対策実施率を 0 % (H28) から 67 % (H32) へ増加させる。 処理場・ポンプ場における長寿命化対策実施率 長寿命化対策完了済み処理場・ポンプ場数（箇所） / 長寿命化計画策定済み処理場・ポンプ場数（箇所）	0%	0%	67%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	新見市	直接	-	終末処理場	改築	新見浄化センター	長寿命化設計	新見市						21		策定済
		長寿命化																	
	A07-002	下水道	一般	新見市	直接	-	終末処理場	改築	新見浄化センター	長寿命化対策(管理棟等)	新見市						430		策定済
		長寿命化																	
	A07-003	下水道	一般	新見市	直接	-	終末処理場	改築	大佐浄化センター	長寿命化設計	新見市						7		策定済
		長寿命化																	
	A07-004	下水道	一般	新見市	直接	-	終末処理場	改築	大佐浄化センター	長寿命化対策(管理棟等)	新見市						159		策定済
		長寿命化																	
	A07-005	下水道	一般	新見市	直接	-	終末処理場	改築	哲西浄化センター	長寿命化設計	新見市						7		策定済
		長寿命化																	
	A07-006	下水道	一般	新見市	直接	-	終末処理場	改築	哲西浄化センター	長寿命化対策(管理棟等)	新見市						140		策定済
		長寿命化																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	新見市	直接	-	-	改築	長寿命化対策事業(新見 処理区外)	ストックマネジメント計画策 定	新見市						54	-	
											小計						818		
											合計						818		

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制 新見市建設部下水道課で実施する。	中間評価の実施時期 H28年度からH32年度まで（5年間）
	公表の方法 ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	全体計画3処理場のうち1処理場が完成
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	なし
特記事項（今後の方針等）	
引き続き事業を実施する	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	中間 目標値	0%
	中間 実績値	33%
	処理場・ポンプ場における長寿命化対策実施率	
		H29年度末において1処理場が完成したため