

平成30年7月豪雨災害及び台風第24号災害の復旧計画について  
 (公共土木施設、農地・農業用施設災害復旧事業)

平成31年2月7日  
 新見市

1 復旧計画

(1) 公共土木施設災害復旧事業

(国庫負担事業：公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法)

①進捗状況

- ・災害査定開始 H30. 9. 25 災害査定終了 H31. 2. 1
- ・市道・河川の復旧
 

被災箇所	289箇所	(災害査定申請箇所)
災害査定完了	289箇所	査定決定額 2,001,100千円
道路災害	163箇所	1,280,528千円
河川災害	126箇所	720,572千円
復旧工事着手	15箇所	(H31.1月末現在)
工事完了	0箇所	(H31.1月末現在)

○道路の規制(全面通行止)

区分	発災時
市道	97路線
管理県道	8路線
計	105路線

H31.1月末現在	
38路線	
3路線	
41路線	

②復旧工事発注計画

平成30年度 90件 平成31年度 100件 平成32年度 99件

※復旧工事費60万円未満の市単独災害は、約60件で順次発注予定

(2) 農地・農業用施設災害復旧事業

(補助災害：農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律)

①進捗状況

- ・災害査定開始 H30. 10. 9 災害査定終了 H31. 1. 18
- ・農地・農業用施設の復旧
 

被災箇所	244箇所	(災害査定申請箇所)
災害査定完了	244箇所	査定決定額 625,302千円
農地災害	195箇所	318,387千円
農業用施設災害	49箇所	306,915千円
復旧工事着手	0箇所	

※復旧工事費40万円未満の市単独災害は、約100件で順次発注予定

②復旧工事発注計画

平成30年度 61件(農地 32件(農地の16%)、施設29件(施設の60%))  
 平成31年度以降 183件(農地163件(農地の84%)、施設20件(施設の40%))