

記載例 ※木造の場合

- ・残存物品（フロン類使用機器）有りの場合
- ・特定建設資材への付着物有り（石綿吹付け、PCB含有シーリング）の場合

別表1

(A4)

建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等

周辺にある施設の全てについてチェック

建築物の構造	<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他()	
建築物の状況	築年数 30 年、棟数 1 棟 その他()	
建築物に関する調査の結果	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約 1 m その他(住宅密集地)	
施設との距離を記入	建築物に関する調査の結果	
工事着手前に、建物内に残存物品がある場合は、該当する項目全てにチェック	作業場所	工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分 その他()	隣地使用の承諾済、道路使用許可済
	搬出経路	
	障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 4 m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無 その他(大型車交通不可)	交通整理員の常駐を計画 搬出用に2トントラックを準備
トランス、コンデンサー蛍光灯安定器などが該当する場合は、該当する項目全てにチェック	残存物品	
	<input checked="" type="checkbox"/> フロン類使用機器 →1をチェック <input checked="" type="checkbox"/> 業務用エアコン、冷凍冷蔵機器 →1をチェック <input type="checkbox"/> 家電4品 <input type="checkbox"/> 家庭用エアコン、テレビ、冷凍冷蔵庫、洗濯・乾燥機 →2をチェック <input type="checkbox"/> PCB使用機器 →3をチェック <input type="checkbox"/> その他【PCB含有シーリング材】 →7に記入	1 <input checked="" type="checkbox"/> フロン排出抑制法に従い適正に処置する。 2 <input type="checkbox"/> 家電リサイクル法に従い適正に処置する。 3 <input type="checkbox"/> 廃棄物処理法及びPCB特別措置法に従い適正に処置する。 4 <input type="checkbox"/> 石綿撤去済み 5 <input checked="" type="checkbox"/> 石綿撤去完了予定日 ○ 月 ○ 日 6 <input checked="" type="checkbox"/> 労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に従い適正に処置する。 ※石綿含有不明建材の場合は、事前調査で石綿の有無を明らかにするか、みなし石綿含有建材として処置する。 7 <input checked="" type="checkbox"/> その他
飛散性石綿とは ①発じん性が著しく高いもの： ・吹付け石綿 ②発じん性が高いもの： ・耐火被覆板(ケイカル板2種) ・断熱材(煙突、屋根折板)	特定建設資材への付着物	
	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿(石綿吹付け、石綿保温材等) →4又は5をチェック【 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む(ビニール床タイル等) →4、5又は6をチェック <input type="checkbox"/> その他【 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿(石綿吹付け、石綿保温材等) →4又は5をチェック【 <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む(スレート波板、スレートボード、スレート瓦、サイディング、ケイカル板等) →4、5又は6をチェック <input type="checkbox"/> その他【	飛散性石綿がある場合は、事前に撤去する必要がある 廃棄物処理法及びPCB特別措置法に従い適正に処置する
非飛散性石綿とは 発じん性が比較的低いもの： ・スレート ・石綿含有岩綿吸音板 ・Pタイル ・ケイカル板(第1種) ・サイディング ・石綿セメント板 などが該当する	その他(特定建設資材に付着していない、解体時に発生する有害物質)	
	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(石綿吹付け、石綿保温材等) →4又は5をチェック【 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む(スレート波板、スレートボード、スレート瓦、サイディング、ケイカル板等) →4、5又は6をチェック <input type="checkbox"/> その他【	
	①発じん性が著しく高いもの： ・吹付け石綿 ②発じん性が高いもの： ・耐火被覆板(ケイカル板2種) ・断熱材(煙突、屋根折板)	
	①発じん性が比較的低いもの： ・スレート ・石綿含有岩綿吸音板 ・Pタイル ・ケイカル板(第1種) ・サイディング ・石綿セメント板 などが該当する	
	①の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()	
	①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し。 <input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由 建築物の構造上、取り外しができないため	
	建築物に用いられた建設資材の量の見込み 40 トン	
廃棄物発生見込み	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種類 量の見込み 発生が見込まれる部分(注) <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊 25 トン <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材 10 トン <input checked="" type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ (注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他
備考	□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。【 】欄には具体的品目を記入す	

不十分な場合
例)・隣地を借地
・立木を除去
・構造物の一部を除去し、作業場所を確保 など

例)・道路使用許可
・通行止め
・搬出経路確保のため鉄板敷きを準備
・2トラックにて搬出など

飛散性石綿がある場合は、事前に撤去する必要がある

機械併用の場合には、その理由が必要

・瓦等が存在しない場合は、「無」
・機械併用の場合には、その理由が必要(作業に危険が伴う場合など)

その他の場合は、その理由が必要

不可の場合は、その理由が必要(石膏ボードと木材が密着しているため)

全て資材について記載する必要がある(下段の特定建設資材廃棄物の発生見込み量以上)

数量については、四捨五入による整数表示

2019年6月1日

分別解体等の計画等

新築の場合は空欄となります。

発生する特定建設資材廃棄物ではなく、使用する特定建設資材が対象となる

周辺にある施設の全てについてチェック

飛散性石綿とは
①発じん性が著しく高いもの:
・吹付け石綿
②発じん性が高いもの:
・耐火被覆板(ケイカル板2種)
・断熱材(煙突、屋根折板)
・保温材

修繕・模様替工事のみ

修繕・模様替工事のみ

非飛散性石綿とは
発じん性が比較的低いもの:
・スレート
・石綿含有岩綿吸音板
・Pタイル
・ケイカル板(第1種)
・サイディング
・石綿セメント板
などが該当する

不十分な場合
例)・隣地を借地
・立木の除去
・構造物の一部を除去し、作業場所を確保 など

例)・道路使用許可
・通行止め
・搬出経路確保のため鉄板敷きを準備
・2tトラックにて搬出 など

飛散性石綿がある場合は、事前に撤去する

仮設工事などその他の工事がある場合にはチェック

新築・増築・修繕・模様替工事の場合は、特定建設資材が使用される部分をチェック

修繕・模様替工事の場合は、特定建設資材の発生が見込まれる部分をチェック

資材の種類	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input checked="" type="checkbox"/> 木材		
建築物の状況	築年数 年、棟数 棟 その他() 周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input checked="" type="checkbox"/> その他(幼稚園) 敷地境界との最短距離 約 2 m その他(国道沿い、交通量多い)		
調査の結果	建築物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容	
作業場所	作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他()	道路使用許可を取得	
搬出経路	障害物 <input checked="" type="checkbox"/> 有(床舗装) <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 1.2 m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他(大型車交通可能)	敷鉄板設置により工事用道路の確保 交通整備員の常駐を計画	
特定建設資材への付着物(修繕・模様替工事のみ)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(石綿吹付け、石綿保温材等) →1又は2をチェック【 】 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む (ビニール床タイル等)→1, 2又は3をチェック <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> その他【 】→4に記入	<input type="checkbox"/> 石綿撤去済み <input type="checkbox"/> 石綿撤去完了予定日(月 日) <input type="checkbox"/> 労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に従い適正に処置する。 ※石綿含有不明建材の場合は、事前調査で石綿の有無を明らかにするか、みなし石綿含有建材として処置する。 <input type="checkbox"/> 4その他	
その他(特定建設資材に付着していない、解体時に発生する有害物質)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(石綿吹付け、石綿保温材等) →1又は2をチェック【 】 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む (スレート波板、スレートボード、スレート瓦、サイディング、ケイカル板等)→1, 2又は3をチェック <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> その他【 】→4に記入	()	
作業内容	造成等の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基礎・基礎ぐいの工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 上部構造部分・外装の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 屋根の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 建築設備・内装等の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
廃棄物発生見込量	種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分 (注) ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	20 トン	<input type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
	<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	2 トン	<input checked="" type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ⑥
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	10 トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ⑥
備考	□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。【 】欄には具体的品目を記入すること。		

数量については、四捨五入による整数表示

記載例 ※新築の場合

建築物以外のもに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

<p>周辺にある施設の全てについてチェック</p> <p>飛散性石綿とは ①発じん性が著しく高いもの: ・吹付け石綿 ②発じん性が高いもの: ・耐火被覆板(ケイカル板2種) ・断熱材(煙突、屋根折板) ・保温材 などが該当する</p> <p>解体・維持・修繕工事のみチェック</p> <p>解体・維持・修繕工事のみチェック</p> <p>非飛散性石綿とは 発じん性が比較的低いもの: ・スレート ・石綿含有岩綿吸音板 ・Pタイル ・ケイカル板(第1種) ・サイディング ・石綿セメント板 などが該当する</p>	<p>工事の種類</p> <p>使用する特定建設資材の種類(新築・維持・修繕工事のみ)</p> <p>工作物の状況</p> <p>工作物に関する調査の結果</p> <p>作業場所</p> <p>特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)</p> <p>その他(特定建設資材に付着していない、解体時に発生する有害物等)</p> <p>工程</p> <p>工事の工程の順序(解体工事のみ)</p> <p>工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)</p> <p>廃棄物発生見込み量</p> <p>備考</p>	<p>鉄筋コンクリート造 □その他()</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事 □電気 □水道 <input checked="" type="checkbox"/>ガス □下水道 □鉄道 □ □その他()</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建築 <input checked="" type="checkbox"/>アスファルト・コンクリート □木材</p> <p>築年数 年 その他()</p> <p>周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/>住宅 □商業施設 □学校 □病院 □その他() 敷地境界との最短距離 約 3 m その他(県道上での工事、交通量多い)</p> <p>作業場所 <input checked="" type="checkbox"/>十分 □不十分 その他(現道上における工事)</p> <p>障害物 □有() □無 前面道路の幅員 約 12 m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/>有 □無 その他(現道上のため支障無し)</p> <p>特定建設資材 <input type="checkbox"/>有 □飛散性石綿(石綿吹付け、石綿保温材等) →1又は2をチェック【 】 <input type="checkbox"/>非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む (ビニール床タイル等)→1, 2又は3をチェック □無 □その他【 】→4に記入</p> <p>その他 <input type="checkbox"/>有 □飛散性石綿(石綿吹付け、石綿保温材等) →1又は2をチェック【 】 <input type="checkbox"/>非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む (スレート波板、スレートボード、スレート瓦、サイ ディング、ケイカル板等)→1, 2又は3をチェッ ク □無 □その他【 】→4に記入</p> <p>仮設工事 <input checked="" type="checkbox"/>有 □無</p> <p>土工事 <input checked="" type="checkbox"/>有 □無</p> <p>基礎工事 <input checked="" type="checkbox"/>有 □無</p> <p>構造 <input checked="" type="checkbox"/>有 □無</p> <p>本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/>有 □無</p> <p>本体付属品の工事 <input type="checkbox"/>有 <input checked="" type="checkbox"/>無</p> <p>その他の工事 <input type="checkbox"/>有 <input checked="" type="checkbox"/>無</p> <p>上の工程における⑤→④→③の順序 □その他() その他の場合の理由()</p> <p>300 トン</p> <table border="1"> <tr> <th>種類</th> <th>量の見込み</th> <th>使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>コンクリート塊</td> <td>10 トン</td> <td><input type="checkbox"/>① <input checked="" type="checkbox"/>② <input type="checkbox"/>③ <input type="checkbox"/>④ <input type="checkbox"/>⑤ <input type="checkbox"/>⑥</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>アスファルト・コンクリート塊</td> <td>230 トン</td> <td><input type="checkbox"/>① <input checked="" type="checkbox"/>② <input type="checkbox"/>③ <input type="checkbox"/>④ <input type="checkbox"/>⑤ <input type="checkbox"/>⑥</td> </tr> <tr> <td>建設発生木材</td> <td>トン</td> <td><input type="checkbox"/>① <input type="checkbox"/>② <input type="checkbox"/>③ <input type="checkbox"/>④ <input type="checkbox"/>⑤ <input type="checkbox"/>⑥</td> </tr> </table> <p>(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他</p> <p>数量については、四捨五入による整数表示</p>	種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	10 トン	<input type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥	<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	230 トン	<input type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥	建設発生木材	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥	<p>例)・住宅地 ・農地 ・河川敷 ・搬出する前面道路の幅員 ・交通量の多少 など</p> <p>不十分な場合 例)・隣地を借地 ・立木の除去 ・構造物の一部を除去し、作業場所を確保 など</p> <p>例)・道路使用許可 ・通行止め ・搬出経路確保のため鉄板敷きを準備 ・2tトラックにて搬出 など</p> <p>飛散性石綿がある場合は、事前に撤去する必要がある</p> <p>解体工事の場合には、分別解体等の方法についてもチェック</p> <p>その他の工事がある場合にチェック</p> <p>その他の場合は、その理由が必要</p> <p>全ての資材について記載する必要がある(下段の特定建設資材廃棄物の発生見込み量以上)</p>
種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)													
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	10 トン	<input type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥													
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	230 トン	<input type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥													
建設発生木材	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥													

□欄には、該当箇所「レ」を付すこと。【 】欄には具体的品目を記入すること。

数量については、四捨五入による整数表示