新見市　橋梁維持管理計画

２０２３年度版

令和６年３月

新見市役所

建設部　建設課

新見市　橋梁維持管理計画

管理区分	施設名	路線名	所在地	架設年度	経過年数	橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線・跨橋	点検計画					点検記録	点検記録			修繕計画					主な修繕内容	概算修繕金額
	橋名	路線名	起点側	架設年度(西暦4桁)							R5	R6	R7	R8	R9	点検実施年度	点検実施年度	対策区分	判定区分	R5	R6	R7	R8	R9		(百万円)
2	長久橋１	高瀬油野線	新見市神郷高瀬	1971	51	9.5	5.2	1	鋼橋				○			2020	R2	B	II							
2	高瀬中橋	高瀬油野線	新見市神郷高瀬	1990	32	8	7.5	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	カルバートボックス橋１	高瀬油野線	新見市神郷高瀬	2004	18	6.8	5.9	1	BOX					○		2021	R3	B	II							
2	カルバートボックス橋２	高瀬油野線	新見市神郷高瀬	2005	17	4	5	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	飛石橋	高瀬油野線	新見市神郷高瀬	1990	32	7	7	1	R C 橋				○			2020	R2	B	II							
2	三室上橋１	高瀬油野線	新見市神郷油野	1974	48	4	4	1	R C 橋					○		2021	R3	B	II							
2	三室上橋２	高瀬油野線	新見市神郷油野	1974	48	5.5	6.5	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	三室小橋	高瀬油野線	新見市神郷油野	1990	32	3.6	5	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	三室橋	高瀬油野線	新見市神郷油野	1973	49	4.8	6.7	1	R C 橋					○		2021	R3	B	II							
2	石槌橋	哲多哲西線	新見市哲多町本郷	1964	58	7.6	5	1	R C 橋				○			2020	R2	C	II							
2	仙国一号橋	哲多哲西線	新見市哲多町本郷	1960	62	4.7	4.1	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	平畑橋	哲多哲西線	新見市哲多町本郷	1960	62	5.5	4	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	猿滝橋	哲多哲西線	新見市哲多町本郷	1961	61	4.2	3.5	1	R C 橋				○			2020	R2	C	II							
2	草里畑橋	哲多哲西線	新見市哲多町本郷	1981	41	8.1	5.7	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	添谷橋１	哲多哲西線	新見市哲多町本郷	1974	48	4.1	4	1	R C 橋				○			2020	R2	B	I							
2	添谷上橋	哲多哲西線	新見市哲多町本郷	1974	48	6	4.7	1	R C 橋			○				2019	R1	A	I							
2	音防橋	哲多哲西線	新見市哲多町本郷	1974	48	5	5.3	1	R C 橋				○			2020	R2	C	I							
2	上猿里橋	哲多哲西線	新見市哲多町本郷	1974	48	4	4.2	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	広猿里橋	哲多哲西線	新見市哲多町本郷	1978	44	3	5.7	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	境橋１	哲多哲西線	新見市哲多町本郷	1974	48	3.9	5.3	1	R C 橋				○			2020	R2	B	II							
2	境上橋	哲多哲西線	新見市哲多町大野	2004	18	3.3	6.6	1	BOX					○		2021	R3	A	I							
2	後原橋	哲多哲西線	新見市哲多町大野	2000	22	8.8	7	1	P C 橋				○			2020	R2	B	II							
2	玉折橋	哲多哲西線	新見市哲西町矢田	1974	48	7.1	6	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I							
1	昭和橋	新見停車場線	新見市西方	1952	70	45.7	12.6	3	混合橋		○					2018	H30	B	II						H28年度　補修完了 橋面防水、伸縮装置取替、ひび割れ補修	31.09
1	坂根橋１	坂根停車場線	新見市神郷下神代	1974	48	27.2	5	1	鋼橋		○					2018	H30	C	III						ひび割れ補修	1
1	新橋	千屋実大佐線	新見市千屋実	1964	58	24	8	1	P C 橋		○					2018	H30	C	II							
2	千屋橋	千屋実大佐線	新見市千屋実	1945	77	7.2	5.6	1	R C 橋				○			2020	R2	C	III	○					架替	0.65
2	大谷下橋	千屋実大佐線	新見市千屋実	1971	51	10	5.2	1	R C 橋			○				2019	R1	C	III			○			塗装、支承補修	1.9
2	大谷橋１	千屋実大佐線	新見市千屋実	1965	57	3.3	4	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	小杉尻橋	千屋実大佐線	新見市千屋実	1970	52	13.4	4	1	R C 橋			○				2019	R1	B	II						H27年度　補修完了 地覆補修、防護柵補修	3
2	モウソウ橋	千屋実大佐線	新見市千屋実	1969	53	2.2	4	1	R C 橋						○	2022	R4	B	I							
2	モウソウ上橋	千屋実大佐線	新見市千屋実	1969	53	2.8	4	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	魚切橋１	千屋実大佐線	新見市千屋実	1965	57	10	4	1	R C 橋			○				2019	R1	C	II							
2	大岩橋	千屋実大佐線	新見市千屋実	1969	53	7.9	4	1	R C 橋				○			2020	R2	B	I							
2	木地屋尻橋	千屋実大佐線	新見市千屋実	1965	57	3.5	3.5	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	二ヶ所橋	千屋実大佐線	新見市千屋実	1970	52	2.5	4	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	木地屋橋	千屋実大佐線	新見市千屋実	1969	53	2.5	4	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	木地屋上橋	千屋実大佐線	新見市千屋実	1969	53	2.5	4	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	大谷橋２	千屋実大佐線	新見市大佐大井野	1960	62	4.2	2.7	1	R C 橋					○		2021	R3	E	III						R4年度　補修完了 断面修復	5
2	阿剣橋	千屋実大佐線	新見市大佐大井野	1969	53	5	5.2	1	鋼橋					○		2021	R3	C	III			○			塗替塗装	5
2	代川橋	千屋実大佐線	新見市大佐大井野	1974	48	5.5	4	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
1	竹本橋	千屋実大佐線	新見市大佐大井野	1971	51	15	5.2	1	鋼橋						○	2022	R4	B	II						H25年度　補修完了 断面修復、表面含浸、塗装塗替	3.12
1	天神橋１	千屋実大佐線	新見市大佐大井野	1965	57	14.1	5.6	2	R C 橋						○	2022	R4	A	II							
2	橋詰橋	千屋実大佐線	新見市大佐大井野	不明		2	6	1	BOX						○	2022	R4	B	II							
2	乗越橋	千屋実大佐線	新見市大佐大井野	1965	57	3	6.8	1	R C 橋						○	2022	R4	A	II							
1	御所原橋	千屋実大佐線	新見市大佐大井野	1990	32	16.8	5	1	P C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	旧道御所原橋	千屋実大佐線	新見市大佐大井野	1964	58	7.5	5	1	R C 橋				○			2020	R2	C	II							
1	別所橋	千屋大佐線	新見市菅生	1986	36	15.4	6.3	1	P C 橋						○	2022	R4	B	II							
2	広原橋	千屋大佐線	新見市菅生	1971	51	3.2	5	1	R C 橋						○	2022	R4	B	I							
2	中雨宿橋	千屋大佐線	新見市菅生	1967	55	4.5	3.1	1	R C 橋					○		2021	R3	B	II							
2	西谷橋１	千屋大佐線	新見市菅生	1968	54	2	3.5	1	R C 橋						○	2022	R4	B	I							
2	相原橋	千屋大佐線	新見市菅生	1969	53	2	7.5	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	篠橋	千屋大佐線	新見市菅生	1996	26	14.3	7.5	1	P C 橋			○				2019	R1	C	III			○			主桁補修	1.7
2	天原下橋	千屋大佐線	新見市菅生	1999	23	9.1	7	1	P C 橋				○			2020	R2	B	II							
2	横内橋	千屋大佐線	新見市菅生	1974	48	2.5	4.7	1	R C 橋						○	2022	R4	B	II							
2	追分上橋	千屋大佐線	新見市菅生	1963	59	3	3.4	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	追分下橋	千屋大佐線	新見市菅生	1962	60	2.9	3.6	1	R C 橋						○	2022	R4	C	III						R4年度　補修完了 ひび割れ補修工等	6
2	摺臼原橋	千屋大佐線	新見市菅生	1970	52	9	4	1	R C 橋				○			2020	R2	B	I							
2	一ノ瀬橋	千屋大佐線	新見市菅生	1964	58	6	5	1	R C 橋			○				2019	R1	B	II							
1	村境橋	千屋大佐線	新見市菅生	1970	52	15	4.9	2	R C 橋						○	2022	R4	A	I						H26年度　補修完了 断面修復、高欄補修	0.47
2	奥谷橋１	千屋大佐線	新見市大佐小阪部	1974	48	3.5	6.3	1	R C 橋						○	2022	R4	C	II							
2	曽根田橋	菅生上熊谷線	新見市菅生	1961	61	5	3.5	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	大谷橋３	菅生上熊谷線	新見市菅生	1989	33	3.5	8.3	1	P C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	大原橋１	菅生上熊谷線	新見市菅生	1968	54	11.8	5.1	1	R C 橋			○				2019	R1	B	II							
1	竜頭紅葉橋	菅生上熊谷線	新見市菅生	2004	18	17.5	7.8	1	P C 橋						○	2022	R4	B	I							
1	竜頭橋	菅生上熊谷線	新見市菅生	1971	51	22.5	6	2	P C 橋						○	2022	R4	C	II							
1	鼓橋	上市井村西方線	新見市高尾	1963	59	51.9	6	3	鋼橋		○					2018	H30	C	III		○	○			ひび割れ補修、塗装	80
2	土井橋	上市井村西方線	新見市西方	1965	57	9.5	5.5	1	R C 橋			○				2019	R1	C	II							
2	名越橋	大野部哲多線	新見市哲西町大野部	1976	46	7	5	1	R C 橋				○			2020	R2	B	I							
2	滝ヶ谷橋	大野部哲多線	新見市哲西町大野部	1976	46	3.2	3.2	1	R C 橋					○		2021	R3	C	II							
2	小谷橋１	大野部哲多線	新見市哲西町大野部	1958	64	4	4	1	R C 橋				○			2020	R2	E	III	○					下部工補修	3
2	峠ノ下橋	大野部哲多線	新見市哲西町大野部	1957	65	3.9	4.5	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I						R2年度　補修完了 下部工補修	0.5
2	峠橋	大野部哲多線	新見市哲西町大野部	1960	62	2.6	4	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	青木橋１	大野部哲多線	新見市哲多町蚊家	1976	46	3.1	4	1	BOX					○		2021	R3	A	I							
2	田井原橋	大野部哲多線	新見市哲多町蚊家	1968	54	13.5	3.5	1	P C 橋			○				2019	R1	C	II							
1	門前橋	下神代哲多線	新見市神郷下神代	1992	30	43.4	11.5	1	P C 橋		○					2018	H30	B	I							
2	大家橋	下神代哲多線	新見市哲多町宮河内	1990	32	8.1	7	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	平山橋	下神代哲多線	新見市哲多町宮河内	1975	47	4.8	6.9	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	小村橋	下神代哲多線	新見市哲多町宮河内	1968	54	3.6	3.5	1	R C 橋				○			2020	R2	B	I							
2	留倉橋	豊永赤馬長屋線	新見市豊永赤馬	1975	47	7.2	4.2	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I						H30年度　補修完了 断面修復	15.46
1	神定橋	豊永赤馬長屋線	新見市豊永赤馬	1976	46	53.2	4	4	鋼橋		○					2018	H30	B	II							
2	東前寺橋	豊永赤馬長屋線	新見市大佐田治部	1955	67	3	4.3	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
1	ゐ東橋	豊永赤馬長屋線	新見市上熊谷	1953	69	22.3	4.2	1	R C 橋		○					2018	H30	C	II							
2	四号橋	豊永赤馬長屋線	新見市上熊谷	1954	68	10	4.2	1	R C 橋			○				2019	R1	A	I							
2	長龍橋	豊永赤馬長屋線	新見市上熊谷	1954	68	8.8	4.5	1	R C 橋				○			2020	R2	C	III				○		ひび割れ補修	0.6
2	臥竜橋	豊永赤馬長屋線	新見市上熊谷	1954	68	9.5	4.5	1	鋼橋				○			2020	R2	C	II							
2	古川橋	豊永赤馬長屋線	新見市唐松	1954	68	2.2	3.5	1	R C 橋						○	2022	R4	B	II							
1	太池橋	豊永赤馬長屋線	新見市唐松	1954	68	33.1	4.5	3	R C 橋		○					2018	H30	B	II							
2	出目橋	豊永赤馬長屋線	新見市唐松	1978	44	3.5	4	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
1	美毅橋	豊永赤馬長屋線	新見市唐松	1971	51	44.7	4	4	P C 橋		○					2018	H30	B	I						H26年度　補修完了 断面修復、橋面防水、遊間処理、高欄補修	6.33
2	地添谷橋	豊永赤馬長屋線	新見市唐松	1982	40	3.1	3.9	1	R C 橋						○	2022	R4	B	II							
2	見明谷橋	豊永赤馬長屋線	新見市唐松	1982	40	7	8.3	1	R C 橋				○			2020	R2	B	II							
1	厳橋	豊永赤馬長屋線	新見市唐松	1936	86	76.7	5.5	6	R C 橋		○					2018	H30	C	II							
2	田神橋	豊永赤馬長屋線	新見市唐松	1936	86	10	10.3	1	R C 橋			○				2019	R1	C	II		○				ひび割れ補修	1.6
2	市倉７号橋	大井野千屋花見線	新見市大佐大井野	1976	46	12.8	4	1	R C 橋			○				2019	R1	B	I							
2	市倉６号橋	大井野千屋花見線	新見市大佐大井野	1976	46	7	4.3	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	市倉５号橋	大井野千屋花見線	新見市大佐大井野	1976	46	4.5	4	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	市倉４号橋	大井野千屋花見線	新見市大佐大井野	1976	46	4	4	1	R C 橋					○		2021	R3	B	I							
2	市倉中橋	大井野千屋花見線	新見市大佐大井野	1976	46	4	4	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	市倉３号橋	大井野千屋花見線	新見市千屋井原	1976	46	4.5	4	1	R C 橋					○		2021	R3	C	II							
2	市倉２号橋	大井野千屋花見線	新見市千屋井原	1976	46	6	4	1	R C 橋			○				2019	R1	C	III			○			断面修復	0.4
2	市倉１号橋	大井野千屋花見線	新見市千屋井原	1976	46	7	4	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I							

新見市　橋梁維持管理計画

管理区分	施設名	路線名	所在地	架設年度	経過年数	橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線・跨橋	点検計画					点検記録	点検記録			修繕計画					主な修繕内容	概算修繕金額
	橋名	路線名	起点側	架設年度(西暦4桁)							R5	R6	R7	R8	R9	点検実施年度	点検実施年度	対策区分	判定区分	R5	R6	R7	R8	R9		(百万円)
2	蓬橋１	大井野千屋花見線	新見市千屋井原	1976	46	12.4	4	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	C	II							
1	新相文橋	大井野千屋花見線	新見市千屋井原	1981	41	18	5	1	ＰＣ橋					○		2021	R3	B	II							
1	三才橋	土橋井倉線	新見市足見	1980	42	15	5	1	鋼橋						○	2022	R4	C	II							
1	姫原橋	土橋井倉線	新見市足見	1974	48	90	6.3	3	ＰＣ橋		○					2018	H30	C	II							
2	大椿寺谷橋	本郷石蟹線	新見市哲多町花木	不明		7.1	5.3	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	I							
2	竹ノ花橋	本郷石蟹線	新見市石蟹	不明		2.5	6.7	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	B	I							
1	柳橋	柳橋通線	新見市西方	1973	49	43.8	10	2	ＰＣ橋		○					2018	H30	B	II						H27年度　補修完了 橋面補修、ひび割れ補修、表面被覆、水切り設置	12.12
1	かなや橋	小学校金谷線	新見市金谷	1970	52	57.1	5.5	3	鋼橋		○					2018	H30	B	II						H29年度　補修完了 塗装、表面含浸、断面修復	28.8
1	上正田橋	金谷正田線	新見市正田	1965	57	96.1	4	4	ＰＣ橋		○					2018	H30	B	II							
1	吉川橋	谷内足立線	新見市足立	1975	47	40.9	4	2	鋼橋		○					2018	H30	C	II							
1	分原橋	分原摺臼原線	新見市菅生	1970	52	19.4	4.6	1	鋼橋						○	2022	R4	B	I						H26年度　補修完了 橋面防水、断面修復、ひび割れ補修、塗装塗替	5.83
1	秋寄橋	田元上寺元線	新見市上熊谷	1973	49	17	4	1	鋼橋						○	2022	R4	B	I							
1	上広瀬橋	長屋石蟹線	新見市石蟹	1994	28	82.6	7.3	3	混合橋						○	2022	R4	C	III	○	○				断面修復	57
1	広瀬橋	長屋石蟹線	新見市長屋	1996	26	81	7.6	3	ＰＣ橋		○					2018	H30	B	II							
1	井倉野橋	井倉野羽代線	新見市草間	1972	50	33	4	2	鋼橋		○					2018	H30	B	II							
1	羽代橋	井倉野羽代線	新見市草間	1970	52	24.2	4	3	ＰＣ橋		○					2018	H30	C	II							
1	小川橋１	新見高尾線	新見市哲多町宮河内	1969	53	30.5	4	4	ＰＣ橋		○					2018	H30	B	II							
1	小川橋歩道橋	新見高尾線	新見市新見	1983	39	30.5	2	2	ＰＣ橋		○					2018	H30	B	II							
1	向田橋１	高尾向田線	新見市高尾	1974	48	31.4	3.1	1	鋼橋						○	2022	R4	C	II							
1	西方橋	高尾西方線	新見市西方	1971	51	45	5.7	2	ＰＣ橋		○					2018	H30	C	II							
1	一中橋	一中通線	新見市西方	1970	52	45.1	5.5	2	鋼橋		○					2018	H30	B	II						H25年度　補修完了 断面修復、ひび割れ補修、伸縮装置設置、塗装塗替	11.17
1	鍛冶屋橋	魚切千原線	新見市坂本	1987	35	30	5	2	ＰＣ橋		○					2018	H30	A	I							
1	石垣橋	横見石垣線	新見市坂本	1969	53	36.8	4	2	鋼橋		○					2018	H30	C	II							
1	浜子橋	小谷浜子線	新見市坂本	1971	51	35	4	2	鋼橋		○					2018	H30	B	II						H25年度　補修完了 塗装塗替	2.92
1	桜橋１	中村桜線	新見市坂本	1970	52	31	3.5	2	ＰＣ橋		○					2018	H30	B	II							
1	今井陸橋	金谷太田緑町線	新見市西方	1954	68	23.4	3.5	1	鋼橋	鉄道					○	2022	R4	C	III		○	○			塗装、支承取替	4.09
1	舞尾橋	舞尾線	新見市神郷下神代	1973	49	44.4	3	2	鋼橋		○					2018	H30	C	II							
1	千原橋	千原力谷線	新見市坂本	1973	49	32.2	4.5	2	鋼橋		○					2018	H30	C	II							
1	布原橋	布原金附線	新見市西方	1997	25	58.9	4	2	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	II							
1	布原中橋	布原金附線	新見市西方	1964	58	39.5	4.4	7	ＰＣ橋		○					2018	H30	C	II							
1	中原橋１	小谷馬塚線	新見市馬塚	1970	52	26.5	4	1	鋼橋		○					2018	H30	C	I						H25年度　補修完了 断面修復、塗装塗替	3.51
1	上大蔵橋	上大蔵線	新見市千屋実	1976	46	16.9	4	1	鋼橋						○	2022	R4	B	I						H25年度　補修完了 断面修復、排水管補修、塗装塗替	1.66
1	下大蔵橋	下大蔵線	新見市千屋実	1966	56	20.9	3.1	2	鋼橋						○	2022	R4	B	II							
1	原市橋	代城原市線	新見市千屋	1972	50	18.1	4	1	鋼橋						○	2022	R4	B	I						H25年度　補修完了 断面修復、ひび割れ補修、床版補強、塗装塗替	5.67
1	森田橋	相文森田線	新見市千屋井原	1971	51	15.4	3	1	鋼橋						○	2022	R4	B	II						H25年度　補修完了 断面修復、ひび割れ補修、路面補修、塗装塗替	2.96
1	下馬場橋１	馬場線	新見市千屋	1970	52	21.1	4.8	3	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	II							
1	田村橋	明石市場線	新見市千屋	1970	52	20.2	4	1	鋼橋						○	2022	R4	C	II						H26年度　補修完了 断面修復、ひび割れ補修、遊間処理	1.13
1	松の木橋	千屋中学校線	新見市千屋実	1972	50	21	4	1	鋼橋						○	2022	R4	C	II							
1	古屋橋	古屋線	新見市千屋	1981	41	39.3	5	2	ＰＣ橋		○					2018	H30	B	II						H26年度　補修完了 断面修復、橋面防水、遊間処理	4.83
1	立野橋	立野線	新見市下熊谷	1971	51	46.4	3.6	3	ＰＣ橋		○					2018	H30	C	II							
1	祭ヶ原橋	祭ヶ原線	新見市下熊谷	1966	56	19	2.9	1	鋼橋						○	2022	R4	C	II						H26年度　補修完了 断面修復、ひび割れ補修、遊間処理、塗装塗替	2.13
1	宮島橋	向太田線	新見市下熊谷	2004	18	25.6	4	1	鋼橋		○					2018	H30	B	II							
1	寺元橋	寺元横畑線	新見市上熊谷	1972	50	15.1	1.9	1	鋼橋						○	2022	R4	A	I						R4年度　補修完了 塗装塗替工	7
1	稲荷原橋	乙原稲荷原線	新見市上熊谷	1972	50	17	4	1	鋼橋						○	2022	R4	A	I							
1	稲荷原歩道橋	乙原稲荷原線	新見市上熊谷	不明		17	2.5	1	鋼橋						○	2022	R4	C	II							
1	檜原橋	乙原稲荷原線	新見市上熊谷	1979	43	20	4	1	鋼橋						○	2022	R4	C	II							
1	大下橋	湯井線	新見市豊永赤馬	1967	55	44	3	2	鋼橋		○					2018	H30	C	II							
1	湯川橋	湯川線	新見市土橋（落方、寺内）	1969	53	15.7	3.5	1	鋼橋						○	2022	R4	B	I							
1	山根川橋	川合線	新見市唐松	1973	49	46.1	2.1	2	ＰＣ橋		○					2018	H30	A	II						H25年度　補修完了 断面修復、ひび割れ補修、塗装塗替	3.73
1	中河原１号橋	位田郷組線	新見市唐松	1978	44	43	4.1	2	鋼橋		○					2018	H30	A	I							
1	中河原２号橋	位田郷組線	新見市唐松	1978	44	23.9	2.6	4	鋼橋		○					2018	H30	B	I						H25年度　補修完了 断面修復、ひび割れ補修、塗装塗替	2.22
1	矢茂橋	矢茂線	新見市足見	1976	46	80.5	3	1	鋼橋						○	2022	R4	C	II						H25年度　補修完了 鋼材補強、鋼材補修、塗装塗替	17.55
2	土堂橋	荷出法曽井倉線	新見市法曽	1952	70	14.6	4	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	B	II							
1	石指橋	石指線	新見市高尾	1969	53	14.6	4	2	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	II							
1	水道大橋	浄水場線	新見市馬塚	1981	41	62.7	4	3	ＰＣ橋		○					2018	H30	B	II						H28年度　補修完了 橋面防水、伸縮装置取替	7.96
1	高尾橋	本通鼓橋線	新見市高尾	1941	81	18.1	7.2	2	ＲＣ橋						○	2022	R4	C	II						H26年度　補修完了 断面修復、ひび割れ補修、橋面防水、伸縮装置取替	17.97
1	河原田橋	朝間田曽線	新見市千屋	1996	26	17	7	1	鋼橋			○				2019	R1	C	II							
2	大滝尻橋	朝間田曽線	新見市千屋	1997	25	11.6	8.6	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	II							
1	重宗橋１	中郷２号線	新見市哲多町蚊家	1973	49	18.4	3	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	II							
1	栗元橋	定藤線	新見市大佐上刑部	1997	25	26.5	4.1	2	ＰＣ橋		○					2018	H30	B	II							
1	築草橋	築草線	新見市大佐布瀬	1969	53	41.6	3	2	鋼橋		○					2018	H30	A	I							
1	草上橋	草上線	新見市大佐田治部	1977	45	37.6	2.2	5	鋼橋		○					2018	H30	B	I						H25年度　補修完了 断面修復、ひび割れ補修、塗装塗替	4.03
1	赤松橋１	赤松線	新見市大佐大井野	1984	38	15.4	4.2	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	I							
1	小原橋１	西ノ尾線	新見市大佐大井野	1974	48	15.6	5.7	1	混合橋						○	2022	R4	B	II						H26年度　補修完了 断面修復、ひび割れ補修、橋面防水、遊間処理	2.34
1	福田橋	福田線	新見市大佐小阪部	1973	49	28.1	4.4	1	鋼橋		○					2018	H30	B	II							
1	中曽橋１	刑部布瀬線	新見市大佐小阪部	1981	41	40.1	4.7	2	鋼橋		○					2018	H30	C	II						H26年度　補修完了 断面修復、ひび割れ補修、伸縮装置取替、塗装塗替	10.85
1	新中井手橋	大佐富原線	新見市大佐永富	2002	20	43	8.6	2	ＰＣ橋						○	2022	R4	A	I							
1	中井手橋	大佐富原線	新見市大佐永富	1971	51	42	3	2	鋼橋						○	2022	R4	B	II						H26年度　補修完了 断面修復、ひび割れ補修、遊間処理、塗装塗替	7.14
1	松坂橋	松坂線	新見市大佐布瀬	1973	49	46.8	4	2	鋼橋		○					2018	H30	B	II							
1	安藤橋	刑部布瀬線	新見市大佐布瀬	1980	42	49.3	5.2	2	鋼橋						○	2022	R4	B	II							
1	追原橋	追原線	新見市大佐布瀬	1982	40	40	4	2	ＰＣ橋		○					2018	H30	B	II							
1	矢矧橋	刑部中央線	新見市大佐永富	1929	93	30.6	5.6	3	ＲＣ橋						○	2022	R4	C	III						H25年度　補修完了(一部) 断面修復、ひび割れ補修、橋面防水、表面含浸	9.46
2	友行橋	大谷線	新見市哲多町蚊家	1972	50	14.6	5.3	1	混合橋						○	2022	R4	B	I						H26年度　補修完了 断面修復、ひび割れ補修、遊間処理、塗装塗替	4.96
1	吉清橋	吉清線	新見市哲多町矢戸	1972	50	36.3	4	2	鋼橋						○	2022	R4	B	I						H26年度　補修完了 断面修復、ひび割れ補修、遊間処理、塗装塗替	6.32
1	成松大橋	成松線	新見市哲多町成松	1968	54	20	3.1	3	鋼橋						○	2022	R4	C	III				○		H25年度　補修完了 鋼材補修、断面修復、路面補修、塗装塗替	3.31
1	小川橋２	河本線	新見市金谷	1991	31	34.5	10.1	2	ＰＣ橋		○					2018	H30	A	I							
1	阿曽毛橋	阿曽毛線	新見市哲多町蚊家	1972	50	15.5	4.9	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	I						R4年度　補修完了 断面修復工等	6
1	末光橋	川上線	新見市哲多町矢戸	1966	56	23	2.4	1	鋼橋						○	2022	R4	C	III				○		下部工	5
1	田畑橋	田畑線	新見市哲多町矢戸	1973	49	29.5	2	1	鋼橋						○	2022	R4	C	III	○		○			支承取替	16
1	八幡橋１	矢戸町上線	新見市哲多町矢戸	1974	48	29.8	2.7	1	鋼橋						○	2022	R4	B	II							
1	則安橋	則安線	新見市哲多町本郷	1998	24	33	7.5	2	鋼橋						○	2022	R4	B	I							
1	本郷橋	町裏線	新見市哲多町本郷	1975	47	29.5	2.5	2	鋼橋						○	2022	R4	B	I							
1	宮木橋	宮木線	新見市哲多町宮河内	1975	47	31.5	3.7	2	鋼橋						○	2022	R4	B	II						H25年度　補修完了 鋼材補修、断面修復、排水管補修、塗装塗替	3.78
1	丸山橋	中山線	新見市哲多町宮河内	1973	49	31	3.9	2	鋼橋		○					2018	H30	C	II							
1	哲南橋	哲南橋線	新見市哲多町成松	1982	40	23.1	4	1	鋼橋						○	2022	R4	B	II						H29年度　補修完了 塗装、伸縮装置取替、断面修復	13.42
1	岩瀬戸橋	岩瀬戸豆木線	新見市哲西町上神代	1976	46	41	4	2	ＰＣ橋		○					2018	H30	C	II						H26年度　補修完了 断面修復、ひび割れ補修、橋面防水、伸縮装置取替	11.16
1	住吉下橋	住吉線	新見市哲西町上神代	1974	48	24.7	4	1	鋼橋		○					2018	H30	C	II							
1	住吉上橋	住吉線	新見市哲西町上神代	1970	52	20.2	4	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	A	I						H26年度　補修完了 断面修復、表面保護、遊間処理、高欄補修	5.26
1	紺屋橋	高石桑本線	新見市哲西町上神代	1974	48	22	3.8	1	鋼橋		○					2018	H30	B	I						H29年度　補修完了 塗装	4.06
1	道場橋	亀の甲線	新見市哲西町上神代	1981	41	18.6	4	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	II							

新見市　橋梁維持管理計画

管理区分	施設名	路線名	所在地	架設年度	経過年数	橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線・跨橋	点検計画					点検記録	点検記録			修繕計画					主な修繕内容	概算修繕金額
	橋名	路線名	起点側	架設年度(西暦4桁)							R5	R6	R7	R8	R9	点検実施年度	点検実施年度	対策区分	判定区分	R5	R6	R7	R8	R9		(百万円)
1	城前橋	光坊寺線	新見市哲西町矢田	1971	51	17.1	4.2	1	鋼橋						○	2022	R4	A	I						H26年度　補修完了 断面修復、表面保護、遊間処理、高欄補修	3.62
1	八反橋	八反線	新見市哲西町上神代	1974	48	22.4	2.5	1	鋼橋						○	2022	R4	B	I						H25年度　補修完了 断面修復、防護柵取替、塗装塗替	1.61
1	光木橋	矢神小学校南線	新見市哲西町上神代	1974	48	22.4	2.2	1	鋼橋					○		2021	R3	B	II						H25年度　補修完了 断面修復、路面補修、塗装塗替	1.88
1	たこうら橋	愛宕天王線	新見市哲西町矢田	1968	54	16.5	3.5	1	鋼橋						○	2022	R4	A	I							
1	針田橋	針田線	新見市哲多町成松	1973	49	31.9	3	2	鋼橋						○	2022	R4	C	II							
1	世紀橋	大佐富原線	新見市大佐小阪部	2002	20	15.8	14	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	C	III						ひび割れ補修	0.5
1	北川橋	大谷線	新見市哲多町本郷	2000	22	16.7	10.2	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	II							
1	守屋２号橋	大谷線	新見市哲多町成松	2002	20	19	8.2	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	A	I							
1	新友行橋	大谷線	新見市哲多町蚊家	2005	17	15.5	8.6	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	I							
1	小南橋	小南漆原線	新見市大佐小南	1989	33	15.3	3	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	I							
1	早尾橋	早尾線	新見市大佐布瀬	1999	23	43.1	4.2	1	ＰＣ橋		○					2018	H30	A	I							
1	川東１号橋	川東線	新見市大佐小南	1984	38	24	4.5	1	鋼橋		○					2018	H30	B	II							
1	哲多大橋	花木線	新見市哲多町本郷	1987	35	38.6	8.8	2	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	II							
1	鳥越橋	割木谷分線	新見市哲西町上神代	1986	36	27	4	1	鋼橋		○					2018	H30	A	I							
1	八幡橋２	本郷矢戸線	新見市哲多町本郷	1989	33	28.6	5.5	2	ＰＣ橋						○	2022	R4	A	I							
1	八鳥橋	畑木八鳥線	新見市哲西町畑木	1991	31	17.8	9.7	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	II							
1	坂根御堂橋	坂根東線	新見市神郷下神代	1993	29	24.5	5.9	1	鋼橋		○					2018	H30	B	I							
1	坂根東跨線橋	坂根東線	新見市神郷下神代	1991	31	16.2	5	1	鋼橋	鉄道			○			2020	R2	B	II							
1	下谷橋１	釜谷線	新見市神郷下神代	1991	31	16.4	5	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	I							
1	安実橋	安実線	新見市神郷下神代	1972	50	25.5	3	1	鋼橋		○					2018	H30	C	II							
1	天神橋２	中田井屋線	新見市神郷油野	1999	23	21.5	8.2	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	I							
1	田中橋	中田井屋線	新見市神郷油野	1996	26	22.5	8	1	鋼橋						○	2022	R4	B	I							
1	下梅田橋	梅田線	新見市神郷高瀬	1996	26	20.6	7	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	II							
1	三信橋	三信線	新見市神郷下神代	1971	51	23.5	3	1	鋼橋		○					2018	H30	A	I							
1	野田橋１	野田線	新見市神郷下神代	1981	41	29	4.2	2	鋼橋		○					2018	H30	A	I						H29年度　補修完了 塗装、伸縮装置取替	12.46
1	八幡原橋	奥田井屋線	新見市神郷油野	1977	45	23.1	4	1	鋼橋		○					2018	H30	A	I							
1	坂根中橋	坂根中央線	新見市神郷下神代	1974	48	26.2	2	1	鋼橋		○					2018	H30	C	II							
1	谷安橋	谷安線	新見市神郷下神代	1987	35	26.4	5	1	鋼橋		○					2018	H30	C	II							
1	三室大橋	陰地線	新見市神郷油野	1999	23	19.7	5	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	II							
2	新郷駅前橋	下和忠線	新見市神郷釜村	1972	50	14.6	5.2	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	II						R4年度　補修完了 断面修復工等	12
1	国司橋１	三信２号線	新見市神郷下神代	1984	38	26.6	5.9	1	鋼橋		○					2018	H30	C	II							
1	落合橋１	高瀬ダム線	新見市神郷釜村	1969	53	19.4	4	1	鋼橋						○	2022	R4	C	II							
1	第２落合橋	高瀬ダム線	新見市神郷釜村	1977	45	19.4	3.6	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	II						H26年度　補修完了 断面修復、伸縮装置取替、高欄補修	2.83
1	小吹橋１	もぶら線	新見市神郷釜村	1966	56	18.5	3.8	1	鋼橋						○	2022	R4	C	III				○		H26年度　補修完了 橋面防水、断面修復、ひび割れ補修、塗装塗替	2.86
1	重藤橋	重藤線	新見市神郷油野	1999	23	21	2.7	1	鋼橋						○	2022	R4	C	II							
1	三信大橋	三信工業団地線	新見市神郷下神代	1993	29	29	13.9	1	ＰＣ橋		○					2018	H30	C	II							
1	本村橋	本村線	新見市神郷釜村	1977	45	24.5	3	1	鋼橋		○					2018	H30	B	I						H25年度　補修完了 断面修復、ひび割れ補修、排水管補修、塗装塗替	2.31
1	御堂橋	中田井屋１号線	新見市神郷油野	1957	65	15.4	4.5	3	ＲＣ橋						○	2022	R4	B	II							
1	神原橋	市場神原線	新見市千屋実	1990	32	23.8	5	1	ＰＣ橋		○					2018	H30	B	II							
1	則元橋	上馬場線	新見市千屋実	1930	92	28.3	5.8	3	ＰＣ橋		○					2018	H30	C	II						H25年度　補修完了 断面修復、ひび割れ補修、橋面防水、排水管補修	4.64
1	畑井原橋	畑井原線	新見市千屋実	1965	57	25.4	2.5	1	鋼橋		○					2018	H30	C	I							
1	御茶屋橋	明治町元町線	新見市新見	1937	85	41.5	7.5	3	ＲＣ橋		○					2018	H30	B	II						H25年度　補修完了 断面修復、ひび割れ補修、表面含浸、伸縮装置設置	36.78
1	城橋	城山線	新見市新見	1965	57	24.5	1.7	1	ＰＣ橋	道路	○					2018	H30	A	I							
1	初水奥橋	初水１号線	新見市長屋	1974	48	24.8	2.3	3	鋼橋	鉄道					○	2022	R4	C	III		○	○			塗装、支承取替	3.49
1	井倉橋	井倉線	新見市草間	1936	86	88	5.5	3	鋼橋		○					2018	H30	C	II							
1	とおりや橋	東村岩中井倉野線	新見市草間（その他）	1975	47	19	5	2	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	II							
1	柏橋	出石柏線	新見市法曽	1984	38	15	1.5	2	鋼橋						○	2022	R4	C	III		○				塗装	6
1	今井橋	金谷太田緑町線	新見市西方	1954	68	21.2	3.5	2	鋼橋						○	2022	R4	B	I							
1	犬石橋	犬石線	新見市上熊谷	1986	36	18.7	4	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	A	II							
1	青地跨線橋	青地市民公園線	新見市下熊谷	2000	22	26	9.3	1	ＰＣ橋	鉄道				○		2021	R3	B	II							
1	阿福大橋	阿福西谷線	新見市菅生	1987	35	16.5	5.2	1	ＰＣ橋	道路					○	2022	R4	B	II							
1	山彩橋１	川東線	新見市大佐小南	1980	42	55.6	4.5	2	鋼橋		○					2018	H30	A	I						H25年度　補修完了 断面修復、支承防錆、沓座補修、路面補修	4.31
1	福本橋１	千原福本線	新見市千原	1981	41	30.2	3.3	1	鋼橋		○					2018	H30	B	II							
1	野田馬塚橋	野田馬塚線	新見市野田	1988	34	30.1	4	2	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	II							
1	富田橋	千屋スキー場線	新見市千屋井原	1968	54	21.5	3	1	鋼橋						○	2022	R4	B	II						H25年度　補修完了 断面修復、排水管補修、塗装塗替	1.94
1	相生橋	相生橋線	新見市足立	1957	65	36.8	4.2	3	ＰＣ橋		○					2018	H30	C	II							
1	川向橋	川向線	新見市菅生	1965	57	16.8	3.6	3	鋼橋						○	2022	R4	A	I						R3年度　補修完了 塗装、ひび割れ補修	17
1	千原大橋	坂本千原線	新見市坂本	1953	69	48.8	5.5	3	ＲＣ橋		○					2018	H30	B	II							
1	石原松ヶ谷橋	松ヶ谷石原線	新見市馬塚	1986	36	30	4	2	ＰＣ橋		○					2018	H30	B	II							
1	下正田跨線橋	下正田線	新見市正田	2002	20	28	9.3	1	ＰＣ橋	鉄道					○	2022	R4	B	II							
1	明石大橋	市場明石線	新見市千屋実	1989	33	28	4	3	鋼橋		○					2018	H30	A	I						H28年度　補修完了 塗装	12.47
1	天神橋３	井倉井倉野線	新見市井倉	1967	55	22	6.5	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	B	I							
1	西江跨線橋	岩瀬戸豆木線	新見市哲西町上神代	1977	45	20	4	1	ＰＣ橋	鉄道			○			2020	R2	C	III	○					ひび割れ補修	1.28
1	川合橋	唐松線	新見市唐松	1936	86	108.3	7.3	7	ＲＣ橋		○					2018	H30	C	II						H27年度　補修完了 鋼板接着、伸縮装置取替、橋面防水、舗装打替	31.62
1	たまがき橋	たまがき橋線	新見市菅生	1996	26	147	4.6	2	鋼橋		○					2018	H30	B	I							
1	新千原橋	千原朝間線	新見市菅生	1989	33	60.6	4	1	鋼橋		○					2018	H30	B	II							
1	落合橋２	相文森田線	新見市千屋井原	1974	48	22	4	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	II							
1	金付橋	西方下神代線	新見市西方	1955	67	50.2	6	5	ＲＣ橋		○					2018	H30	C	II						H28年度　補修完了 橋面防水、伸縮装置取替、ひび割れ補修	35.25
2	常夜燈橋	下町下ノ町線	新見市新見	不明		2.4	4.9	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	0	I							
2	横町橋	下町下ノ町線	新見市新見	不明		2	4.3	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	0	I							
2	西谷橋２	下ノ丁大峠線	新見市新見	1967	55	3	6	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	C	II							
2	金谷中橋	金谷正田線	新見市金谷	不明		2.2	9.3	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	0	I							
2	正田１号橋	金谷正田線	新見市正田	不明		2.8	4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	0	I							
2	明石橋	代城原市線	新見市千屋	不明		7.4	3.8	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	B	I							
2	畝尾橋	代城原市線	新見市千屋	1975	47	3.5	4.7	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	I							
2	西谷用郷１号橋	西谷実谷線	新見市菅生	不明		3.9	7.5	1	鋼橋					○		2021	R3	0	II							
2	西谷用郷２号橋	西谷実谷線	新見市菅生	不明		4	6.5	1	鋼橋					○		2021	R3	0	I						H29年度　補修完了 ひび割れ、橋台補修済み。	0.2
2	上吉川奥橋	吉川三坂線	新見市足立	不明		3.3	4.1	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	I							
2	田曽奥橋	谷内足立線	新見市足立	不明		4.2	4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	I							
2	干川橋	谷内足立線	新見市足立	不明		6.2	3.9	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	I							
2	荒木橋	谷内足立線	新見市足立	不明		6.6	5.1	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	C	II							
2	佐川橋	大原土橋線	新見市草間	不明		2	7	1	BOX						○	2022	R4	A	I							
2	青地２号橋	分原摺臼原線	新見市菅生	不明		4.1	2.7	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	I							
2	余の内橋	宮脇青地線	新見市上熊谷	不明		7.1	4	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	I							
2	中橋１	宮脇青地線	新見市上熊谷	不明		6.7	4.6	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	C	III			○			断面修復	0.5
2	不動橋	宮脇青地線	新見市上熊谷	不明		5	4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	II							
2	吉野河内橋	宮脇青地線	新見市菅生	不明		5.8	3.4	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	II							
2	青地１号橋	宮脇青地線	新見市菅生	不明		2.2	3.9	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	I							
2	座頭谷橋	魚切千原線	新見市菅生	不明		6.3	6	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	I							
2	荒堀橋１	下町下金子線	新見市上市	不明		2.5	5.2	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	I							
2	江原橋	下町下金子線	新見市西方	不明		6.6	7.7	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	I							
2	坂本橋	高尾藤内線	新見市高尾	1940	82	4.4	5.3	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	I							
2	妙見谷橋	高尾藤内線	新見市高尾	1962	60	4.3	3.6	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	I							
2	田代橋	高尾藤内線	新見市高尾	不明		3	3.5	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	I							
1	上妙見橋	高尾藤内線	新見市高尾	1978	44	10.5	4	2	ＰＣ橋			○				2019	R1	A	I							
2	観音橋１	高尾藤内線	新見市高尾	1978	44	8.5	4.1	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	I							
2	井の内橋	寺元尾原線	新見市上熊谷	1969	53	13.4	3.6	1	鋼橋			○				2019	R1	C	II							

新見市　橋梁維持管理計画

管理区分	施設名	路線名	所在地	架設年度	経過年数	橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線・跨橋	点検計画					点検記録	点検記録			修繕計画					主な修繕内容	概算修繕金額
	橋名	路線名	起点側	架設年度(西暦4桁)							R5	R6	R7	R8	R9	点検実施年度	点検実施年度	対策区分	判定区分	R5	R6	R7	R8	R9		(百万円)
2	小谷奥橋	寺元尾原線	新見市上熊谷	不明		6.4	5.5	1	R C 橋			○				2019	R1	B	II							
2	墨川橋	寺元尾原線	新見市上熊谷	不明		2.8	3.5	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	佐栗橋	田元上寺元線	新見市唐松	不明		7.1	4	1	R C 橋				○			2020	R2	B	II							
2	下大峠橋	田元上寺元線	新見市唐松	1983	39	7.4	4	1	P C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	大峠橋１	田元上寺元線	新見市唐松	不明		4.9	4	1	R C 橋					○		2021	R3	0	II							
2	森ヶ平上橋	田元上寺元線	新見市上熊谷	不明		10.8	4.2	1	鋼橋			○				2019	R1	A	I						H30年度　補修完了 塗装	3.25
2	森ヶ平橋	田元上寺元線	新見市上熊谷	不明		4.5	4.5	1	R C 橋					○		2021	R3	C	III						根継工	1
2	栩尾坂橋	岩本栩尾線	新見市豊永赤馬	不明		3.5	4	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	馬橋	大原土橋線	新見市草間	不明		2.8	7.4	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	上位田上橋	位田足見線	新見市唐松	不明		6.5	3.6	1	R C 橋			○				2019	R1	A	I							
2	小原橋２	荷出法曽井倉線	新見市法曽	不明		4.9	4	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	唐林橋	荷出法曽井倉線	新見市法曽	不明		9.4	4	1	鋼橋				○			2020	R2	A	I							
2	柏谷橋	荷出法曽井倉線	新見市法曽	不明		4.3	3.6	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	橋本屋橋	荷出法曽井倉線	新見市法曽	不明		7.2	3.8	1	R C 橋				○			2020	R2	B	II							
2	大桜橋	荷出法曽井倉線	新見市法曽	2012	10	10	5	1	鋼橋			○				2019	R1	C	II							
2	花見黒坂橋	花見黒坂線	新見市千屋花見	不明		4.5	3	1	R C 橋					○		2021	R3	B	I							
2	栗尾橋	栗尾線	新見市千屋花見	不明		3.6	3	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	新宅橋	花見剣山線	新見市千屋花見	1974	48	8.1	4	1	R C 橋				○			2020	R2	C	II							
2	大平橋	花見剣山線	新見市千屋花見	1975	47	5.2	3	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	剣山橋	花見剣山線	新見市千屋花見	1975	47	4.4	4.3	1	R C 橋					○		2021	R3	C	II							
1	明智谷橋（木橋）	明智谷線	新見市千屋花見	不明		8.1	1.9	3	木橋						○	2022	R4	C	III						下部工	
2	佐倉橋	峠田線	新見市千屋花見	不明		4.4	4.1	1	R C 橋					○		2021	R3	B	II							
2	樋ノ谷橋	峠田線	新見市千屋花見	不明		7.8	4.2	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	新宅１号橋	峠田線	新見市千屋花見	不明		4.7	4.1	1	R C 橋					○		2021	R3	B	II							
2	赤坂橋	原組２号線	新見市千屋花見	不明		3.7	3	1	R C 橋					○		2021	R3	B	II							
2	湯の尻橋	井原花見線	新見市千屋花見	不明		8.4	3.9	1	P C 橋				○			2020	R2	B	I							
2	小原田橋	原組小原田線	新見市千屋花見	1976	46	12	4.5	1	鋼橋			○				2019	R1	C	II							
2	成地橋	成地４号線	新見市千屋実	不明		5.7	5	1	R C 橋			○				2019	R1	A	I							
2	市場橋	市場線	新見市千屋実	1945	77	3.8	4.4	1	R C 橋					○		2021	R3	B	I							
2	明石奥橋	明石線	新見市千屋	不明		2.9	3.6	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	大地屋橋	矢ノ峠線	新見市千屋実	不明		8.5	4.2	1	鋼橋				○			2020	R2	C	III						R4年度　補修完了 塗装塗替工等	8
2	鈴上１号橋	鈴上線	新見市千屋	1980	42	4.4	3.6	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	鈴上２号橋	鈴上線	新見市千屋	不明		4.8	3.6	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	門長橋	代城線	新見市千屋	1970	52	8.6	4	1	R C 橋				○			2020	R2	B	I							
2	後谷橋	朝間二子瀬線	新見市千屋	不明		2	4.3	1	R C 橋						○	2022	R4	B	II							
2	太歳橋	朝間線	新見市千屋	不明		4.3	4	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	奥太歳橋	朝間線	新見市千屋	不明		4.6	5.3	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	蓬橋２	蓬線	新見市千屋井原	不明		9.5	3.3	1	P C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	蓬１号橋	蓬線	新見市千屋井原	不明		3.5	4	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	山の神橋	蓬１号線	新見市千屋井原	不明		10.3	5.1	1	R C 橋			○				2019	R1	B	II							
2	観音橋２	朝間２号線	新見市千屋	不明		5.7	5.8	1	R C 橋			○				2019	R1	C	II		○				根継工	1
2	福本橋２	力谷線	新見市坂本	不明		7.4	4.1	1	P C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	児谷橋	中村線	新見市坂本	不明		5.9	5.4	1	R C 橋			○				2019	R1	A	I							
2	新屋橋	中村２号線	新見市坂本	不明		5	3	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	定清橋	野田定清線	新見市坂本	不明		6.6	5.8	1	R C 橋			○				2019	R1	A	I							
2	坪倉橋（木橋）	芋原吉川線	新見市足立	不明		8	2.5	1	鋼橋					○		2021	R3	C	II							
2	内ノ草１号橋	内ノ草線	新見市上市	不明		5.4	3	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	内ノ草２号橋	内ノ草線	新見市上市	不明		4	3.8	1	R C 橋					○		2021	R3	B	II							
2	内ノ草３号橋	内ノ草線	新見市上市	不明		4	3	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	内ノ草４号橋	内ノ草線	新見市上市	不明		6	4.1	1	R C 橋			○				2019	R1	A	I							
2	谷内橋	九ノ坂谷内線	新見市上市	不明		8	3	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	宮ノ下橋	宮町横見線	新見市上市	不明		7.2	3	1	P C 橋				○			2020	R2	B	II							
2	本町橋	本町１号線	新見市上市	不明		2.4	17.7	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	上荒堀橋	上市下町３号線	新見市上市	不明		2	7.2	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	逸見横橋	舞尾線	新見市上市	不明		2.9	9.8	1	R C 橋						○	2022	R4	B	II							
2	中金子橋	金子線	新見市西方	不明		2.9	9.1	1	R C 橋						○	2022	R4	B	I							
2	上金子橋	金子線	新見市西方	不明		3.5	4	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	岩井谷橋	中金子線	新見市西方	不明		5	2.6	1	鋼橋					○		2021	R3	0	II							
2	梨ガセ橋	西方小学校線	新見市西方	不明		4.7	2.9	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	辻田奥橋	辻田金子線	新見市西方	不明		4.8	4	1	R C 橋					○		2021	R3	0	I							
2	谷上橋	谷線	新見市西方	不明		6.5	5.5	1	R C 橋			○				2019	R1	B	II							
2	為谷橋	郷為谷線	新見市西方	不明		5.3	4.4	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	谷下橋	猿木谷線	新見市西方	不明		4.9	5.8	1	R C 橋					○		2021	R3	B	II							
2	太田橋	金谷太田緑町線	新見市西方	不明		3.6	5.2	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	草丸橋	宇山１号線	新見市豊永宇山	1973	49	10.5	3.6	1	鋼橋			○				2019	R1	C	II							
2	奥太田橋	太田１号線	新見市西方	不明		3.6	2.7	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	中筋橋	緑町駅前通り線	新見市西方	不明		3	4.2	1	R C 橋						○	2022	R4	B	II							
2	上金谷橋	金谷線	新見市金谷	不明		2	4.2	1	R C 橋					○		2021	R3	0	I							
2	宮ノ前橋１	金谷宮組線	新見市金谷	不明		3.2	5.5	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	金谷下１号橋	金谷下線	新見市金谷	不明		2.2	3.9	1	R C 橋					○		2021	R3	B	I							
2	金谷下２号橋	金谷下線	新見市金谷	不明		2.7	3.7	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	布原上橋	布原金附線	新見市西方	不明		3.6	5.8	1	R C 橋				○			2020	R2	B	I							
2	鳴滝橋	別所用郷線	新見市菅生	不明		5.4	2.8	1	鋼橋					○		2021	R3	0	II							
2	用郷別所１号橋	別所用郷線	新見市菅生	不明		3.5	2.8	1	P C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	用郷別所２号橋	別所用郷線	新見市菅生	不明		3	2.9	1	P C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	用郷別所３号橋	別所用郷線	新見市菅生	不明		2.7	3	1	R C 橋						○	2022	R4	C	III						下部工	
2	上西谷橋	上西谷線	新見市菅生	不明		7	3	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	上西谷奥橋	上西谷線	新見市菅生	1971	51	5	3	1	R C 橋					○		2021	R3	C	II							
2	小原橋３	小原灰ヶ峠線	新見市菅生	不明		5.4	5.6	1	BOX					○		2021	R3	A	I							
2	川尻橋	小原灰ヶ峠線	新見市菅生	不明		5.1	3.6	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	小田橋	小原線	新見市菅生	不明		4.5	3.5	1	R C 橋					○		2021	R3	A	I							
2	小原上橋	小原灰ヶ峠線	新見市菅生	不明		3.3	3.6	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	西谷橋３	西谷袋美線	新見市菅生	不明		8.1	2.8	1	P C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	東中橋（木橋）	東中線	新見市菅生	不明		5.2	2	1	鋼橋						○	2022	R4	C	II							
2	摺臼原１号橋	摺臼原向線	新見市菅生	不明		3.9	4	1	R C 橋				○			2020	R2	B	I							
2	摺臼原下橋	摺臼原向線	新見市菅生	不明		11.4	3.5	1	P C 橋			○				2019	R1	B	II							
2	添谷橋２	添谷線	新見市菅生	2014	8	11.5	3.5	1	R C 橋			○				2019	R1	C	I						H25年度　補修完了 架替（プレテンション方式ＰＣ単純床版橋　逆Ｔ式橋台）	42.58
2	小畠橋	小畠線	新見市菅生	不明		13.5	4	1	P C 橋			○				2019	R1	C	II							
2	大谷橋４	大谷黒谷線	新見市菅生	不明		4.9	3.5	1	R C 橋					○		2021	R3	B	II							
2	奥大谷橋	大谷黒谷線	新見市菅生	不明		4.7	3.5	1	BOX					○		2021	R3	0	II							
2	糸谷１号橋	川向線	新見市菅生	不明		3.3	3.4	1	R C 橋						○	2022	R4	B	II							
2	糸谷２号橋	川向線	新見市菅生	不明		3.3	2.9	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	大原向橋	大原川向線	新見市菅生	不明		8.7	5.1	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	西谷用郷７号橋	西谷実谷線	新見市菅生	不明		10	4.3	1	R C 橋			○				2019	R1	B	II							
2	西谷用郷８号橋	西谷実谷線	新見市菅生	不明		7.5	4	1	R C 橋				○			2020	R2	A	I							
2	明神１号橋	湯川３号線	新見市草間	不明		3.4	4.7	1	R C 橋						○	2022	R4	C	III				○		塗装、断面修復	
2	槇橋	槇赤馬本村線	新見市豊永赤馬	不明		4.4	6.6	1	R C 橋					○		2021	R3	B	I							
2	下黒谷４号橋	黒谷線	新見市上熊谷	不明		3	4	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	下黒谷３号橋	黒谷線	新見市上熊谷	不明		2.9	4.3	1	R C 橋						○	2022	R4	A	I							
2	下黒谷２号橋	黒谷線	新見市上熊谷	不明		5.8	3	1	R C 橋			○				2019	R1	A	I							
2	下黒谷１号橋	黒谷線	新見市上熊谷	不明		4.7	3.4	1	R C 橋					○		2021	R3	B	II							
2	井谷橋	下黒谷上黒谷線	新見市上熊谷	不明		3.6	3.6	1	R C 橋				○			2020	R2	C	II							
2	楢原下橋	乙原稲荷原線	新見市上熊谷	不明		5	4.2	1	R C 橋					○		2021	R3	B	II							

新見市　橋梁維持管理計画

管理区分	施設名	路線名	所在地	架設年度	経過年数	橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線・跨橋	点検計画					点検記録	点検記録			修繕計画					主な修繕内容	概算修繕金額
	橋名	路線名	起点側	架設年度(西暦4桁)							R5	R6	R7	R8	R9	点検実施年度	点検実施年度	対策区分	判定区分	R5	R6	R7	R8	R9		(百万円)
2	大門橋	土居２号線	新見市上熊谷	1978	44	8.5	3	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	張田橋	土居飛石線	新見市上熊谷	1991	31	11.7	5	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	上横畑橋	飛石横畑線	新見市上熊谷	不明		7.5	4.5	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
1	向山橋	向山線	新見市上熊谷	不明		10.7	2.8	2	鋼橋			○				2019	R1	C	Ⅲ			○			断面修復	0.7
2	打道橋	宮脇線	新見市上熊谷	不明		11.5	3	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	犬石２号橋	犬石線	新見市上熊谷	不明		6.5	4.5	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
1	板井谷陸橋	板井谷線	新見市上熊谷	不明		13.8	4.1	1	ＰＣ橋	鉄道				○		2021	R3	C	Ⅲ			○			断面修復	1.06
2	板井谷橋	板井谷線	新見市上熊谷	不明		7.1	6.1	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅲ						断面修復	0.5
2	横畑橋	横畑線	新見市上熊谷	不明		9.3	3	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	杉原橋	横畑線	新見市上熊谷	不明		11.5	4	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	秋寄向橋	秋寄２号線	新見市上熊谷	不明		9.4	3	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	国屋橋	秋寄２号線	新見市上熊谷	1984	38	10.4	3.5	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	秋寄下橋	秋寄３号線	新見市上熊谷	不明		8.4	3.6	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	太田１号橋	下太田線	新見市上熊谷	不明		3.5	3.1	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	太田２号橋	下太田線	新見市上熊谷	不明		3.2	9	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	太田３号橋	下太田線	新見市上熊谷	不明		3.2	3	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	切喰橋	法ヶ峠黒谷線	新見市下熊谷	不明		8.3	4.7	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	坂根橋２	法木法ヶ峠線	新見市下熊谷	不明		9.4	4.2	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	幸坂橋	法木１号線	新見市下熊谷	1983	39	12.8	5.5	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	法木橋	法木太田線	新見市下熊谷	不明		6.4	5.9	1	BOX					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	大谷橋５	大谷安明寺線	新見市下熊谷	不明		6.3	8.2	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	法曽橋	大谷安明寺線	新見市下熊谷	不明		5.5	4	1	鋼橋					○		2021	R3	C	Ⅱ							
2	奥法曽橋	大谷安明寺線	新見市下熊谷	不明		5.6	4.3	1	鋼橋					○		2021	R3	C	Ⅱ						H29年度　補修完了 橋台石積の補強	0.1
1	青地橋	青地１号線	新見市下熊谷	不明		11.5	5.4	2	ＰＣ橋	鉄道				○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	指野橋	指野草野線	新見市上熊谷	1980	42	8.4	4	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	C	Ⅱ							
2	イセ谷橋	向田定清線	新見市馬塚	不明		5.4	3	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	石垣谷橋	向田定清線	新見市馬塚	不明		7	4	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	足谷橋	向田定清線	新見市馬塚	不明		3.9	3.1	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	C	Ⅲ						R2年度　補修完了 下部工補修	0.5
2	浜子谷橋	向田定清線	新見市馬塚	不明		6.4	5.3	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	向田下橋	高尾向田線	新見市高尾	不明		3.5	4.3	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	B	Ⅰ							
2	赤松橋２	赤松谷線	新見市高尾	不明		8.2	2.9	1	木橋				○			2020	R2	C	Ⅱ							
2	上古部橋	高尾保育所線	新見市高尾	不明		12.5	4	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	石指上橋	石指古部線	新見市高尾	不明		12	4.2	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	下古部橋	古部１号線	新見市高尾	不明		13.3	4	1	鋼橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	明治橋	明治町元町線	新見市新見	不明		3.5	7.7	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	弓削橋	弓削１号線	新見市高尾	不明		5.3	2.5	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	野田橋２	六軒町千丸線	新見市新見	不明		4.8	6.2	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	明治下橋	明治町線	新見市新見	不明		2.5	3.3	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	風木橋	風木線	新見市新見	不明		4.4	4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	風木上橋	風木線	新見市新見	不明		4.8	6.5	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	家中橋	家中線	新見市新見	不明		3.9	3	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	緑橋	風木谷線	新見市新見	不明		5.3	4.4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	0	Ⅱ							
2	桜橋２	木谷南高下日ノ出町線	新見市新見	不明		9.1	5	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	小岸上橋	木谷南高下日ノ出町線	新見市新見	不明		10.7	5	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	下木谷橋	木谷桜ヶ丘線	新見市新見	不明		8.4	4	1	鋼橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	小岸下橋	日ノ出町南高下線	新見市新見	不明		9	6.5	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	水舟１号橋	水舟泉福寺線	新見市新見	不明		2.2	5.6	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	水舟２号橋	水舟１号線	新見市新見	不明		3	2.5	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	石垣谷上橋	馬塚石垣谷線	新見市馬塚	不明		8.7	3	1	鋼橋				○			2020	R2	C	Ⅲ			○			塗替塗装	2.7
2	滝本橋１	大峠蕨谷線	新見市上熊谷	不明		4.6	2.6	1	鋼橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	荒堀橋２	正田川筋線	新見市正田	不明		3	3	1	BOX						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	中川原橋	正田小学校線	新見市正田	不明		3.3	6	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
1	下広瀬１号橋	唐松広瀬線	新見市正田	不明		9.2	2	2	鋼橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	宮組橋	宮組宮地線	新見市唐松	不明		2.7	4.1	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	0	Ⅰ							
2	宮地橋１	唐松幼稚園線	新見市唐松	不明		2.1	5.6	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	C	Ⅱ							
2	見明橋	見明谷線	新見市唐松	不明		5.1	3.8	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	上位田下橋	位田線	新見市唐松	1966	56	6	2.6	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	上位田中橋	位田２号線	新見市唐松	1983	39	9.1	3.1	1	鋼橋				○			2020	R2	C	Ⅲ						塗装、支承補修	0.8
2	山根３号橋	唐松工業団地線	新見市唐松	不明		2.3	8.2	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	市場３号橋	位田市場線	新見市唐松	不明		3.2	37.8	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	B	Ⅱ							
2	山根１号橋	山根１号線	新見市唐松	不明		2.2	4.3	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	山根２号橋	山根２号線	新見市唐松	不明		2.2	4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	市場１号橋	市場線	新見市唐松	不明		2.2	2	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	C	Ⅱ							
2	市場２号橋	市場１号線	新見市唐松	不明		2.8	3.5	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	土井谷橋	真壁線	新見市唐松	1936	86	9.2	4.7	1	鋼橋				○			2020	R2	C	Ⅲ		○				主桁補修	8.21
2	七番組下橋	七番組１号線	新見市石蟹	不明		3.1	5.3	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	山手橋	七番組１号線	新見市石蟹	不明		5	3	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	石蟹上橋	七番組１号線	新見市石蟹	不明		3.1	1.1	1	鋼橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	七番組上橋	七番組２号線	新見市石蟹	不明		3.2	3	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	七番組中橋	七番組３号線	新見市石蟹	不明		3.2	2.5	1	ＰＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	下馬場橋２	石蟹４号線	新見市石蟹	不明		2.6	2.7	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	0	Ⅰ							
2	住宅橋	石蟹住宅線	新見市石蟹	不明		2.8	4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	公園橋	石蟹公園線	新見市石蟹	不明		2.4	5.1	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	橋本橋	石蟹公民館線	新見市石蟹	不明		2.6	5.8	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	川原橋	石蟹幼稚園線	新見市石蟹	不明		2.6	6.7	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	下西橋	石蟹下線	新見市石蟹	不明		2.3	2	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	下組橋	石蟹下線	新見市石蟹	不明		2.3	3.8	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	初水橋	長屋初水線	新見市長屋	不明		2.4	3.4	1	BOX					○		2021	R3	0	Ⅰ							
2	初水中橋	初水線	新見市長屋	不明		3.9	3	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	下長屋２号橋	下長屋初水１号線	新見市長屋	不明		3.8	2	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	下長屋１号橋	下長屋初水１号線	新見市長屋	不明		4.4	4.9	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	0	Ⅰ							
2	宮地橋２	法曽本村下線	新見市法曽	不明		3	4	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	瀬戸田橋	法曽本村下線	新見市法曽	不明		7.5	4	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	石ヶ原下橋	法曽線	新見市法曽	不明		6.4	8.2	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	石ヶ原橋	法曽線	新見市法曽	不明		5.5	4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	大栢１号橋	法曽３号線	新見市法曽	不明		4.6	3.4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	美郷橋	美郷中学校線	新見市石蟹	不明		3.3	5.4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	明新橋	明新小学校線	新見市石蟹	不明		2	5.1	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	明神橋１	湯川線	新見市草間（その他）	1972	50	12	4.1	1	鋼橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	美保橋	湯川１号線	新見市草間（その他）	不明		13	3.1	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	中曽橋２	湯川２号線	新見市草間（その他）	不明		13.3	4.1	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	姫原小橋	姫原１号線	新見市足見	不明		3.6	2.8	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	谷合橋	谷合線	新見市草間	不明		6.3	5.9	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	C	Ⅲ						R1年度　補修完了 塗装塗替	9
2	留倉２号橋	留倉たかの巣線	新見市豊永赤馬	不明		5	2.7	1	BOX					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	留倉１号橋	留倉たかの巣線	新見市豊永赤馬	不明		5	2.7	1	ＰＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	神場橋	神場線	新見市豊永赤馬	不明		5	4.1	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	C	Ⅱ							
2	栩尾２号橋	寺内栩尾線	新見市豊永赤馬	不明		4	4	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	栩尾１号橋	寺内栩尾線	新見市豊永赤馬	不明		5.5	3.6	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	満奇の橋	槇赤馬本村線	新見市豊永赤馬	1968	54	7.3	3.6	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	中学校橋１	豊永公民館線	新見市豊永佐伏	不明		4.1	4.3	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅰ							
2	寄定橋	寄定線	新見市豊永佐伏	不明		6.6	9.2	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	入谷橋	宇山線	新見市豊永宇山	1967	55	5.5	3.5	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅰ							
2	舞尾１号橋	小南舞尾線	新見市上市	不明		4	1.6	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	C	Ⅱ							
2	芋原橋	芋原吉川線	新見市足立	不明		3.5	3.2	1	BOX					○		2021	R3	A	Ⅰ							

新見市　橋梁維持管理計画

管理区分	施設名	路線名	所在地	架設年度	経過年数	橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線・跨橋	点検計画					点検記録	点検記録			修繕計画					主な修繕内容	概算修繕金額
	橋名	路線名	起点側	架設年度(西暦4桁)							R5	R6	R7	R8	R9	点検実施年度	点検実施年度	対策区分	判定区分	R5	R6	R7	R8	R9		(百万円)
2	飛石１号橋	飛石２号線	新見市上熊谷	不明		2.1	4.4	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	B	Ⅰ							
2	飛石２号橋	飛石４号線	新見市上熊谷	不明		2.7	3.5	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	水舟３号橋	水舟２号線	新見市新見	不明		2	5.3	1	BOX					○		2021	R3	B	Ⅰ							
2	大畑橋	大畑線	新見市上熊谷	不明		4.5	4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	平上橋	高尾平上線	新見市高尾	不明		3	3	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	山谷橋	飛石横畑線	新見市上熊谷	不明		2.6	4	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	横見下１号橋	横見下線	新見市上市	不明		7.3	3	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	高尾中組１号橋	高尾中組１号線	新見市高尾	不明		6.9	4.1	1	鋼橋			○				2019	R1	C	Ⅲ						R3年度　補修完了 断面修復、橋面防水	6
2	山根４号橋	山根２号線	新見市唐松	不明		2.1	3.5	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	松ヶ谷橋	魚切千原線	新見市菅生	1987	35	4.8	5	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	段号付橋	摺臼原段号付線	新見市菅生	不明		9.2	3	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	仲村橋	井原線	新見市千屋井原	1978	44	14	3	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	石蟹上２号橋	七番組１号線	新見市石蟹	不明		2.8	6	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	谷内１号橋	谷内２号線	新見市上市	不明		9.1	3.5	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	下長屋３号橋	下長屋初水２号線	新見市長屋	不明		2.6	4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	朝倉橋	上市畑原線	新見市上市	1972	50	7.9	3.5	1	鋼橋				○			2020	R2	C	Ⅲ						R3年度　補修完了 塗装、支承補修	4.6
2	上谷橋	上市畑原線	新見市上市	不明		5	4.9	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	0	Ⅲ	○					ひび割れ補修	0.4
2	金井ヶ谷橋	上市畑原線	新見市上市	不明		3.4	5.8	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	山神橋	上市畑原線	新見市上市	1936	86	3	6.5	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	B	Ⅰ							
2	井屋橋	上市畑原線	新見市上市	1958	64	3	5.1	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	B	Ⅱ							
2	大曲橋	上市畑原線	新見市上市	1973	49	3	4.5	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	上滝本橋	上市畑原線	新見市上市	1971	51	4	3.5	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	滝本橋２	上市畑原線	新見市上市	1971	51	3.6	4.5	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	石原橋１	坂本千原線	新見市坂本	1959	63	4	4.9	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	C	Ⅲ						R4年度　補修完了 断面修復工等	2
2	棟兼橋	鼓橋宗金線	新見市西方	不明		4.5	7.9	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	0	Ⅱ							
2	金平橋	土居橋原線	新見市上熊谷	不明		12	3	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	清水田橋	市場明石線	新見市千屋実	不明		3.3	6.4	1	BOX						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	向田橋２	上市線	新見市上市	不明		3.4	9.1	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅰ							
2	溝端橋	上市線	新見市上市	不明		2.5	6.5	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	鳥井端橋	上市１号線	新見市上市	不明		8.5	6.5	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	土堂下橋	土堂柏線	新見市法曽	不明		10	3	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	阿福橋	阿福灰ヶ峠線	新見市菅生	不明		5.7	8.3	1	BOX					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	上原橋	角内土居線	新見市上熊谷	不明		2.6	8.9	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅰ							
2	歯神橋	角内土居線	新見市上熊谷	不明		3.1	7.7	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	土居橋	角内土居線	新見市上熊谷	不明		9.1	6	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ						R2年度　補修完了 断面修復	17
2	西谷橋４	角内土居線	新見市上熊谷	1969	53	9.4	6.5	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	上宮地橋	唐松線	新見市唐松	不明		3	6.5	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	見返橋	岩本小谷線	新見市豊永佐伏	不明		4.1	4.4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅰ							
2	小谷橋２	岩本小谷線	新見市豊永佐伏	不明		4.6	4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	0	Ⅲ	○					ひび割れ補修、断面修復	7.38
2	朝間１号橋	朝間３号線	新見市千屋	1998	24	10.5	7	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	朝間２号橋	朝間３号線	新見市千屋	1997	25	11.2	7	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	朝間３号橋	朝間３号線	新見市千屋	1996	26	8.9	7	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	朝間４号橋	朝間４号線	新見市千屋	不明		9.6	4	1	鋼橋				○			2020	R2	E	Ⅲ						R3年度　補修完了 下部工補修	0.92
2	吉野河内２号橋	吉野河内線	新見市菅生	不明		3.9	5	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	大畑１号橋	大畑３号線	新見市上熊谷	不明		10.4	3	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	C	Ⅲ			○			塗装、支承補修	0.5
2	大畑２号橋	大畑３号線	新見市下熊谷	不明		7	3.1	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	小岸南１号橋	小岸南線	新見市新見	不明		2.3	4.1	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	六郷谷橋	六郎谷線	新見市千屋花見	不明		5	4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	まなび橋	水舟５号線	新見市新見	1999	23	11.8	5	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	下熊谷１号線１号橋	下熊谷１号線	新見市下熊谷	不明		4	26.4	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	宮近橋	下熊谷１号線	新見市下熊谷	2006	16	7.6	9.3	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	草間１号橋	井倉野羽代線	新見市草間	不明		3	4.2	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	小岸１号橋	小岸中線	新見市新見	不明		2.5	2	1	鋼橋					○		2021	R3	C	Ⅱ							
2	豊永佐伏１号橋	岩本国木線	新見市豊永佐伏	不明		2.2	9.1	1	BOX						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	松ヶ谷２号橋	魚切千原線	新見市馬塚	不明		2.6	5.8	1	BOX						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	東中２号橋	東中分原線	新見市菅生	不明		6.3	4	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	大谷２号橋１	大谷線	新見市下熊谷	不明		6.6	3	1	鋼橋			○				2019	R1	C	Ⅲ			○			主桁、支承修復	0.8
2	桜向橋	桜添谷線	新見市菅生	不明		13	3	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	小黒見橋	明石線	新見市千屋	不明		7.5	6.2	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	小田ボックス	朝間１号線	新見市千屋	不明		4	5	1	BOX					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	高尾中組２号橋	高尾中組２号線	新見市高尾	不明		12.6	6.3	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	C	Ⅲ			○			塗装、下部工補修	2.9
2	石蟹７号橋	石蟹７号線	新見市石蟹	不明		3	4.4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	高尾平１号橋	高尾平２号線	新見市高尾	不明		2.3	6.8	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	大田橋	西方下神代線	新見市神郷下神代	1945	77	4.9	10.2	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅰ							
2	小瀬原橋	千原朝間線	新見市千屋	1997	25	7.5	4.5	1	鋼橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	大井野下橋	御所原線	新見市大佐上刑部	1970	52	8.6	3.1	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	C	Ⅱ							
2	高山橋	高山線	新見市大佐町上刑部	不明		6.6	3.6	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	高山２号橋	高山線	新見市大佐上刑部	不明		10.6	3.6	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	高山３号橋	高山線	新見市大佐上刑部	不明		6.6	3.6	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	高山４号橋	高山線	新見市大佐上刑部	不明		7.1	3.8	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	高山５号橋	高山線	新見市大佐上刑部	不明		5.7	3.6	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	落ノ旦橋	落ノ旦線	新見市大佐大井野	不明		5	2	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅰ							
2	三光５号橋	日長谷線	新見市哲西町上神代	不明		5.9	4	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	伏谷１号橋	伏谷線	新見市大佐大井野	1992	30	7	7.2	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	伏谷２号橋	伏谷線	新見市大佐大井野	1992	30	10.5	5.3	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	伏谷３号橋	伏谷線	新見市大佐大井野	1993	29	12.4	5.4	1	鋼橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	伏谷４号橋	伏谷線	新見市大佐大井野	不明		5.5	4.7	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	菅谷１号橋	菅谷線	新見市大佐大井野	不明		3	4.2	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	君山橋	君山線	新見市大佐大井野	不明		3.1	4	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	赤田橋	大井野竹田線	新見市大佐大井野	不明		7.6	3	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	第２実清橋	実清線	新見市大佐上刑部	不明		10.4	4	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	建山橋	建山線	新見市大佐上刑部	不明		12.9	3	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅰ							
2	定藤小橋	定藤南線	新見市大佐上刑部	1971	51	8.4	4.3	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	落合橋３	落合線	新見市大佐上刑部	不明		10.6	4	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	第二大津橋	大津線	新見市大佐上刑部	不明		6.2	3.9	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	富部橋	大津線	新見市大佐上刑部	1971	51	10.5	4	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	大津１号橋	大津線	新見市大佐上刑部	不明		3	9.3	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	Ⅰ							
2	徳定橋	大津線	新見市大佐上刑部	1993	29	11.9	7	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	第二久清橋	大津線	新見市大佐上刑部	不明		6	4.2	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	西ノ尾１号橋	西ノ尾線	新見市大佐大井野	不明		3.2	9.8	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	Ⅰ							
2	山影橋２	刑部布瀬線	新見市大佐小南	1971	51	3	11.8	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	魚切橋２	刑部夏日線	新見市大佐小阪部	1987	35	8.4	6.4	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	中曽中学校１号橋	中曽中学校線	新見市大佐永富	不明		3.6	6.6	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	平１号橋	平線	新見市大佐永富	不明		3	6	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	平２号橋	平線	新見市大佐永富	不明		2.3	4.2	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	平３号橋	平線	新見市大佐永富	不明		2.6	5.8	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	大佐富原１号橋	大佐富原線	新見市大佐永富	不明		3.3	6.2	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
1	是森１号橋	是森線	新見市大佐永富	1989	33	12.5	6.2	1	ＰＣ橋	鉄道				○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	是森２号橋	是森線	新見市大佐永富	不明		3.1	3.3	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	千谷奥橋	千谷奥線	新見市大佐小阪部	不明		7.8	3.1	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	寺地下１号橋	寺地下線	新見市大佐小阪部	1975	47	2.6	3.4	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	大日橋	刑部菅生線	新見市大佐小阪部	1996	26	9.5	43.7	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	明神橋２	刑部菅生線	新見市大佐小阪部	1965	57	5.7	4.3	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							

新見市　橋梁維持管理計画

管理区分	施設名	路線名	所在地	架設年度	経過年数	橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線・跨橋	点検計画					点検記録	点検記録			修繕計画					主な修繕内容	概算修繕金額
	橋名	路線名	起点側	架設年度(西暦4桁)							R5	R6	R7	R8	R9	点検実施年度	点検実施年度	対策区分	判定区分	R5	R6	R7	R8	R9		(百万円)
2	東山尾原１号橋	東山尾原線	新見市大佐田治部	不明		7	3	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	うるしばら橋	漆原線	新見市大佐田治部	1975	47	12.1	4.2	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	馬場小原１号橋	馬場小原線	新見市大佐田治部	1952	70	7.9	3	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	C	Ⅲ						R3年度　補修完了 ひび割れ補修、断面修復	14
2	早瀬橋	早瀬線	新見市大佐田治部	不明		4.7	7.7	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	戸谷橋	戸谷線	新見市大佐田治部	1971	51	6.4	4.1	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅱ							
2	槇ヶ峠１号橋	槇ヶ峠線	新見市大佐田治部	不明		2.6	4.3	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	目木１号橋	目木線	新見市大佐田治部	不明		3.4	2.9	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	国司橋２	国司線	新見市大佐田治部	不明		5.6	4.1	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	小迫橋	国司線	新見市大佐田治部	不明		4.1	4	1	ＰＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	篠原１号橋	篠原線	新見市大佐小阪部	不明		2.1	5	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	池田下橋	馬場京明線	新見市大佐田治部	不明		4.6	1.8	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	宮田橋	馬場京明線	新見市大佐田治部	不明		9.5	4	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	三谷２号橋	エイトプラザ裏線	新見市大佐小阪部	1987	35	6.6	3.6	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅱ							
2	夏日橋	夏日線	新見市大佐上刑部	1984	38	3.6	3	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	つづら畑一号橋	つづら畑線	新見市大佐上刑部	不明		10.5	4.5	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	つづら畑四号橋	つづら畑線	新見市大佐上刑部	不明		9.4	4	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	つづら畑五号橋	つづら畑線	新見市大佐上刑部	不明		9.6	4.3	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	千谷中１号橋	千谷中線	新見市大佐小阪部	不明		4.2	3.1	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	尾原平吹１号橋	尾原平吹線	新見市大佐田治部	不明		6.1	4	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	尾原橋	尾原平吹線	新見市大佐田治部	不明		7.8	4.8	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	尾原平吹２号橋	尾原平吹線	新見市大佐田治部	不明		5.3	3.5	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	尾原平吹３号橋	尾原平吹線	新見市大佐田治部	不明		6.8	3	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	尾原平吹４号橋	尾原平吹線	新見市大佐田治部	不明		8.9	4.2	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	尾原平吹５号橋	尾原平吹線	新見市大佐田治部	不明		4.9	3.9	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	下布瀬橋	下布瀬線	新見市大佐布瀬	1978	44	7.6	3.1	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	追神橋	追神線	新見市大佐田治部	不明		3.7	4	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	古谷１号橋	古谷線	新見市大佐上刑部	不明		8.3	3	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	熊谷橋	戸谷光吉線	新見市大佐田治部	不明		7.4	3.1	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	奥谷橋２	奥谷漆原線	新見市大佐田治部	不明		12.6	4	1	鋼橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	刑部中央１号橋	刑部中央線	新見市大佐永富	不明		2.5	9.4	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅱ							
2	中橋２	刑部中央線	新見市大佐小阪部	1933	89	5.9	6.1	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	C	Ⅲ						R2年度　補修完了 断面修復、支承補修	21
2	早尾１号橋	早尾線	新見市大佐布瀬	不明		2.9	4	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	木谷口橋	木谷線	新見市大佐布瀬	1971	51	5.5	4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	C	Ⅲ		○				断面修復	1
2	上木谷橋	木谷線	新見市大佐布瀬	不明		5.6	6.8	1	BOX					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	木谷橋	木谷線	新見市大佐布瀬	不明		5.2	6.8	1	BOX					○		2021	R3	C	Ⅲ						ひび割れ補修、断面修復	1
2	南町１号橋	南町線	新見市大佐小阪部	不明		3	3.1	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	安藤下橋	安藤下線	新見市大佐小南	不明		4	4.2	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	つづら畑三号橋	つづら畑中線	新見市大佐上刑部	1976	46	7	4.1	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	末広１号橋	末広線	新見市大佐田治部	不明		4	5	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	松坂早尾１号橋	松坂早尾線	新見市大佐布瀬	不明		2	3.8	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	松坂早尾２号橋	松坂早尾線	新見市大佐布瀬	不明		2	4.1	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	国司３号橋	国司２号線	新見市大佐田治部	1964	58	4.9	6.9	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	大日高原１号橋	大日高原線	新見市大佐小阪部	不明		3.4	11.8	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	大日高原２号橋	大日高原線	新見市大佐小阪部	1998	24	5.7	5	1	ＰＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	奥西橋	奥谷下枝線	新見市大佐小阪部	不明		6	3	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	下布瀬２号橋（木橋）	下布瀬上線	新見市大佐布瀬	不明		4.4	1.2	1	鋼橋						○	2022	R4	C	Ⅱ							
2	赤松中橋	大井野赤松線	新見市大佐大井野	不明		14	4	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅱ							
2	重村橋	徳定線	新見市大佐上刑部	1975	47	9.6	4	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	勘東１号橋	勘東線	新見市大佐田治部	不明		4	3.3	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	大正２号線１号橋	大正町２号線	新見市大佐小阪部	不明		2.8	5	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	平木橋	川筋下布瀬線	新見市大佐布瀬	1980	42	6.5	11.5	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	落合橋４	落合２号線	新見市大佐上刑部	1970	52	9.7	5	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	境橋２	五反田線	新見市神郷下神代	1976	46	11.5	4	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	河原橋	河原ヒナ線	新見市神郷下神代	不明		3.7	6.3	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	仙木屋橋	門前線	新見市神郷下神代	1976	46	3.3	3	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	正念寺川橋	門前線	新見市神郷下神代	1976	46	3.2	7.8	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	小谷橋３	釜谷線	新見市神郷下神代	1986	36	7	3.6	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	大熊橋	大熊１号線	新見市神郷油野	不明		11.5	4.6	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	竹の下橋	竹の下線	新見市神郷油野	1974	48	5.9	4	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅰ							
2	おんじ橋	竹の下線	新見市神郷油野	1974	48	5.1	4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	滝口下橋	中田井屋線	新見市神郷下神代	1987	35	2.6	5.5	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	若刀下橋	中田井屋線	新見市神郷油野	1962	60	5	4.2	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	堂前橋	中田井屋線	新見市神郷油野	1974	48	6.5	4	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	こうら橋	中田井屋線	新見市神郷油野	1975	47	6.1	4.1	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	天神開拓橋	中田井屋線	新見市神郷油野	1976	46	7.1	4	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	京坊橋	中田井屋線	新見市神郷油野	1979	43	6.4	4	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	弥平田橋	新見小奴可線	新見市神郷油野	不明		6.5	4	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	C	Ⅲ						R2年度　補修完了 下部工補修	0.7
2	梅田橋	柳原吉田線	新見市神郷高瀬	1975	47	10.4	4.7	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅰ						H30年度　補修完了 断面修復	12.19
2	柳原橋	柳原吉田線	新見市神郷高瀬	1968	54	6.2	4	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	柳原１号橋１	柳原吉田線	新見市神郷高瀬	1969	53	4	4	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	小吹橋２	柳原吉田線	新見市神郷油野	1976	46	7	4	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	吉田１号橋	柳原吉田線	新見市神郷油野	1978	44	8.7	4.5	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	えんこ橋	柳原吉田線	新見市神郷油野	2003	19	12.2	5.5	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	三谷橋	柳原吉田線	新見市神郷油野	1998	24	13.1	6.2	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	寺谷橋	柳原吉田線	新見市神郷油野	1988	34	8.5	7.6	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	青笹２号橋	青笹１号線	新見市神郷油野	1977	45	6	4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	小林橋	宮の谷線	新見市神郷油野	不明		7.5	4	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	宮ノ谷１号橋	宮の谷線	新見市神郷油野	1975	47	3.8	4	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	宮ノ谷２号橋	宮の谷線	新見市神郷油野	1975	47	7.5	4	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	八幡橋３	大原線	新見市神郷高瀬	1976	46	4.6	4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	大原橋２	大原線	新見市神郷高瀬	不明		4	3	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	宮多田橋	大原１号線	新見市神郷高瀬	1981	41	6.9	4	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	郷原橋	長久線	新見市神郷高瀬	1974	48	6.1	4.1	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	長久橋２	長久線	新見市神郷高瀬	1977	45	4.9	7	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	0	Ⅰ							
2	柳原１号橋２	柳原鉱山線	新見市神郷高瀬	不明		6.1	5.3	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	柳原２号橋	柳原鉱山線	新見市神郷高瀬	不明		4.8	5.1	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	0	Ⅰ							
2	柳原３号橋	柳原鉱山線	新見市神郷高瀬	不明		4.5	7.1	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	0	Ⅰ							
2	宮ノ前橋２	梅田線	新見市神郷高瀬	2000	22	10.5	5.5	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	野谷橋	野谷線	新見市神郷高瀬	不明		5.4	5.2	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	0	Ⅰ							
2	野原橋	野原３号線	新見市神郷高瀬	1970	52	6	4	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	みどり橋	中田線	新見市神郷釜村	1998	24	6.3	10.1	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	0	Ⅱ							
2	奥谷二号橋	奥谷線	新見市神郷釜村	不明		6.5	6	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	奥谷一号橋	奥谷線	新見市神郷釜村	1976	46	8.2	5.4	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅱ							
2	けやき橋	三坂大忠線	新見市神郷釜村	1971	51	8	4	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	新けやき橋	三坂大忠線	新見市神郷釜村	2007	15	9.9	5.5	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	日和橋	日和線	新見市神郷釜村	1985	37	5.3	5.5	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	奥田井屋橋	奥田井屋線	新見市神郷油野	2003	19	12.1	7.1	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	二郷谷１号橋	二郷谷線	新見市神郷油野	1986	36	4.2	4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	二郷谷２号橋	二郷谷線	新見市神郷油野	不明		4.5	4	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	0	Ⅰ							
2	二郷谷３号橋	二郷谷線	新見市神郷油野	2018	4	3.4	4.1	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	B	Ⅱ							
2	竹の谷橋	竹の谷線	新見市神郷釜村	不明		6.6	4	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅱ							
2	陰地橋１	陰地線	新見市神郷油野	1998	24	13.7	7	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	大谷橋６	大谷線	新見市神郷高瀬	1982	40	5.6	4.5	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							

新見市　橋梁維持管理計画

管理区分	施設名	路線名	所在地	架設年度	経過年数	橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線・跨橋	点検計画					点検記録	点検記録			修繕計画					主な修繕内容	概算修繕金額
	橋名	路線名	起点側	架設年度(西暦4桁)							R5	R6	R7	R8	R9	点検実施年度	点検実施年度	対策区分	判定区分	R5	R6	R7	R8	R9		(百万円)
2	下和忠橋	下和忠線	新見市神郷釜村	1985	37	10	4	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	手取橋	手取線	新見市神郷油野	1979	43	5	4	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	もぶら１号橋	もぶら線	新見市神郷釜村	不明		9.5	3.6	1	Ｒ Ｃ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	茂村橋	もぶら線	新見市神郷釜村	1968	54	9.6	3.6	1	Ｒ Ｃ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	大陰橋	大陰線	新見市神郷釜村	1995	27	2.3	7.2	1	Ｐ Ｃ橋						○	2022	R4	B	Ⅱ							
2	中礎橋	仲村長久線	新見市神郷高瀬	不明		4.2	3	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	氷室橋	仲村長久線	新見市神郷高瀬	1986	36	7.9	5.7	1	Ｒ Ｃ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	新田橋１	新田線	新見市神郷高瀬	1969	53	4	7.6	1	Ｐ Ｃ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	小谷橋４	小谷２号線	新見市神郷下神代	不明		2.7	5	1	Ｒ Ｃ橋						○	2022	R4	B	Ⅱ							
2	倉谷橋１	倉谷線	新見市神郷油野	1980	42	7.4	9.7	1	Ｒ Ｃ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	倉谷２号橋	倉谷線	新見市神郷油野	不明		7	4	1	Ｒ Ｃ橋			○				2019	R1	A	Ⅱ							
2	倉谷橋２	下油野中央線	新見市神郷油野	1955	67	5.4	4.8	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	三ヶ市橋	三ヶ市線	新見市神郷釜村	不明		6.8	9.4	1	Ｒ Ｃ橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	和忠橋	和忠鷲尾線	新見市神郷釜村	1970	52	5	5.1	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	神應寺橋	門前１号線	新見市神郷下神代	2003	19	4.3	3.9	1	BOX					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	下谷橋２	下谷線	新見市神郷下神代	不明		3	8	1	Ｒ Ｃ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	大谷橋７	下谷線	新見市神郷下神代	1995	27	4	3	1	Ｒ Ｃ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	木谷上橋	木谷線	新見市神郷高瀬	不明		3.1	3.3	1	Ｒ Ｃ橋						○	2022	R4	B	Ⅱ							
2	木谷中橋	木谷線	新見市神郷高瀬	不明		2.7	3.2	1	Ｒ Ｃ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	木谷下橋	木谷線	新見市神郷高瀬	不明		5.4	4	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	中原橋２	湯舟２号線	新見市神郷下神代	1977	45	4.5	3	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	B	Ⅰ							
2	尾谷橋	中田井屋１号線	新見市神郷油野	1977	45	6.4	4.5	1	Ｒ Ｃ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	栗谷橋	坂根東１号線	新見市神郷下神代	不明		6	3	1	Ｒ Ｃ橋			○				2019	R1	B	Ⅱ							
2	奥谷橋３	奥谷１号線	新見市神郷釜村	不明		5.3	9	1	Ｐ Ｃ橋					○		2021	R3	0	Ⅰ							
2	曽根田第１橋	曽根田線	新見市哲多町蚊家	不明		5.6	3.4	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	B	Ⅰ							
2	曽根田第２橋	曽根田線	新見市哲多町蚊家	不明		6.1	3	1	Ｒ Ｃ橋			○				2019	R1	B	Ⅰ							
2	向山第１橋	向山線	新見市哲多町蚊家	不明		5	3	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	向山第２橋	向山線	新見市哲多町蚊家	不明		5	3.1	1	鋼橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	大隅橋	薮目金線	新見市哲多町蚊家	1973	49	9	3	1	Ｐ Ｃ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	阿曽毛第１橋	阿曽毛線	新見市哲多町蚊家	不明		4.4	5.1	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	阿曽毛第２橋	阿曽毛線	新見市哲多町蚊家	1974	48	5	4	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	カタラ橋	カタラ線	新見市哲多町蚊家	不明		2.6	2.5	1	Ｒ Ｃ橋						○	2022	R4	B	Ⅰ							
2	小向橋	小向線	新見市哲多町蚊家	不明		8	2.5	1	Ｐ Ｃ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	目金橋	目金線	新見市哲多町蚊家	不明		10.6	3.6	1	Ｒ Ｃ橋			○				2019	R1	B	Ⅰ							
2	青木橋２	青木目金線	新見市哲多町蚊家	不明		4.1	3.2	1	Ｒ Ｃ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	南北橋	南北高山線	新見市哲多町田淵	不明		4.8	5	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	引谷第１橋	引谷線	新見市哲多町蚊家	不明		3.5	5.6	1	Ｒ Ｃ橋						○	2022	R4	B	Ⅰ							
2	引谷第２橋	引谷線	新見市哲多町蚊家	不明		6.5	5.5	1	Ｒ Ｃ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ					R1年度　補修完了 断面修復	19.9
2	中郷橋	中郷線	新見市哲多町蚊家	1973	49	12.8	3.1	1	Ｐ Ｃ橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	堀田橋	光長大槇線	新見市哲多町蚊家	不明		13.9	4.6	1	鋼橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	柳井橋	友行柳井橋線	新見市哲多町田淵	1977	45	11.3	3	1	Ｐ Ｃ橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	共進橋	大槇線	新見市哲多町田淵	不明		4	5.1	1	Ｒ Ｃ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	新田橋２	十文字線	新見市哲多町田淵	不明		13.8	5.5	1	Ｐ Ｃ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	池尻橋	平忠線	新見市哲多町田淵	不明		6.4	5.7	1	Ｒ Ｃ橋			○				2019	R1	B	Ⅰ							
2	大山橋	平忠大山線	新見市哲多町田淵	不明		3	3.4	1	Ｒ Ｃ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	横谷橋	中ノ原横谷線	新見市哲多町大野	不明		4.5	3.9	1	Ｒ Ｃ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	小谷尻橋	小谷線	新見市哲多町本郷	不明		5	3.8	1	Ｒ Ｃ橋				○			2020	R2	B	Ⅱ							
2	小谷橋５	小谷線	新見市哲多町大野	不明		11	4.1	1	Ｐ Ｃ橋			○				2019	R1	B	Ⅰ							
2	大成１号橋	大成線	新見市哲多町大野	不明		4.5	6	1	BOX					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	大成２号橋	大成線	新見市哲多町大野	不明		4.8	9.3	1	BOX					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	大成３号橋	大成線	新見市哲多町大野	不明		3.9	6.7	1	BOX					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	南北第１橋	南北線	新見市哲多町田淵	不明		10.8	4	1	Ｐ Ｃ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	大山第１橋	大山線	新見市哲多町田淵	不明		5.4	7.4	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	引無第１橋	引無線	新見市哲多町蚊家	不明		13.6	4	1	Ｐ Ｃ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	石橋開拓第１橋	石橋開拓線	新見市哲多町大野	不明		2.4	7.4	1	Ｐ Ｃ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	田の河内２号第１橋	田の河内２号線	新見市哲多町蚊家	不明		2.9	10.1	1	Ｐ Ｃ橋						○	2022	R4	B	Ⅰ							
2	中井谷橋	宗本中井谷線	新見市哲多町矢戸	不明		7.7	5	1	Ｒ Ｃ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	宗本橋	宗本松本線	新見市哲多町矢戸	不明		7.3	4.4	1	Ｒ Ｃ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	大峠橋２	宗本松本線	新見市哲多町矢戸	不明		4.6	4.8	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	松本第２橋	宗本松本線	新見市哲多町矢戸	不明		4.5	5.1	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	C	Ⅲ				○		断面修復	1
2	長江橋	大峠１号線	新見市哲多町矢戸	不明		4.5	5.7	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	金平第１橋	金平線	新見市哲多町矢戸	不明		4.2	4.1	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	金平第２橋	金平線	新見市哲多町矢戸	不明		2.4	6.2	1	Ｒ Ｃ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	宇治屋橋	金平線	新見市哲多町矢戸	不明		4.5	3	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	B	Ⅰ							
2	只野橋	只野上線	新見市哲多町矢戸	1974	48	11.6	3	1	Ｐ Ｃ橋			○				2019	R1	B	Ⅰ							
2	井戸橋	井戸布寄線	新見市哲多町荻尾	不明		7.8	5	1	Ｒ Ｃ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	梅ノ木谷第１橋	梅ノ木谷線	新見市哲多町老栄	不明		6	3.1	1	Ｒ Ｃ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	森前橋	吉清線	新見市哲多町老栄	不明		3.3	8.1	1	Ｐ Ｃ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	畝橋	畝線	新見市哲多町矢戸	不明		3.3	4.6	1	Ｒ Ｃ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	田原上橋	只野下線	新見市哲多町矢戸	不明		12	2	1	Ｐ Ｃ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	川井前橋	只野下線	新見市哲多町矢戸	不明		12.9	3.7	1	Ｐ Ｃ橋			○				2019	R1	E	Ⅲ		○			塗装、支承補修	2.1
2	宇兎春第１橋	宇兎春線	新見市哲多町荻尾	不明		6.8	7.8	1	BOX					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	梶屋谷橋	哲南線	新見市哲多町成松	不明		3.4	4.1	1	Ｒ Ｃ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	餅米橋	宮浦線	新見市哲多町成松	不明		7.6	3	1	Ｒ Ｃ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	篠堂橋	大谷線	新見市哲多町本郷・蚊家	不明		4.5	8.1	1	BOX					○		2021	R3	0	Ⅰ							
2	守屋１号橋	大谷線	新見市哲多町成松	2002	20	12	7	1	Ｐ Ｃ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	守家橋	守家線	新見市哲多町成松	1973	49	10.4	5.8	1	Ｐ Ｃ橋			○				2019	R1	B	Ⅰ							
2	双道橋	双道線	新見市哲多町宮河内	1985	37	9.6	5.1	1	Ｐ Ｃ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	学校橋	砥石線	新見市哲多町宮河内	1987	35	9.5	5	1	Ｒ Ｃ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	宮河内下橋	幸田線	新見市哲多町宮河内	1987	35	10.2	3.2	1	Ｐ Ｃ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	新行橋	新行線	新見市哲多町宮河内	1972	50	8.3	4	1	Ｒ Ｃ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	小村谷橋	小村谷新行線	新見市哲多町宮河内	不明		5.7	7	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	0	Ⅲ	○				断面修復	0.34
2	アブ谷橋	アブ谷線	新見市哲多町宮河内	不明		4.5	3	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	河本第１橋	河本線	新見市哲多町宮河内	不明		3.3	2.7	1	Ｒ Ｃ橋						○	2017	H29	A	Ⅰ							
2	重宗橋２	重宗線	新見市哲多町花木	不明		4.5	4.6	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	橋本第２橋	横氏線	新見市哲多町花木	不明		5.5	5.1	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	C	Ⅱ							
2	橋本第１橋	森広線	新見市哲多町花木	不明		5.4	5.1	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	落合橋５	花木線	新見市哲多町花木	不明		4.8	4.7	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	B	Ⅱ							
2	大椿寺橋	大椿寺線	新見市哲多町花木	不明		5.2	4.8	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	C	Ⅲ					R3年度　補修完了 塗装、断面修復	2
2	ヤズロ橋	本郷矢戸線	新見市哲多町本郷	不明		2.4	6.1	1	Ｐ Ｃ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	溝手橋	守屋吉長線	新見市哲多町成松	不明		9.3	3.6	1	Ｐ Ｃ橋				○			2020	R2	C	Ⅱ							
2	クス谷橋	武坂峠線	新見市哲西町上神代	不明		3.3	6.5	1	Ｒ Ｃ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	干子橋	干子線	新見市哲西町上神代	不明		4.6	9.9	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	五反田橋	五反田線	新見市哲西町上神代	不明		7.6	4	1	Ｒ Ｃ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	千原上橋	五反田線	新見市哲西町上神代	不明		6.5	4	1	Ｒ Ｃ橋			○				2019	R1	B	Ⅰ							
2	西村上ミ１号橋	五反田線	新見市哲西町上神代	不明		4	3.5	1	Ｒ Ｃ橋					○		2021	R3	C	Ⅱ							
2	西村上ミ２号橋	五反田線	新見市哲西町上神代	不明		3.7	3.3	1	鋼橋					○		2021	R3	C	Ⅱ							
2	日長寺橋	日長寺線	新見市哲西町上神代	不明		11.3	3.1	1	鋼橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	平古屋橋	平古屋線	新見市哲西町上神代	不明		9	3	1	Ｐ Ｃ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	三光１号橋	日長谷線	新見市哲西町上神代	不明		11.5	4	1	鋼橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	三光２号橋	日長谷線	新見市哲西町上神代	不明		6.4	4.1	1	Ｒ Ｃ橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	三光３号橋	日長谷線	新見市哲西町上神代	不明		5.9	4.2	1	Ｒ Ｃ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	三光４号橋	日長谷線	新見市哲西町上神代	不明		6.4	4	1	Ｒ Ｃ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	三光６号橋	日長谷線	新見市哲西町上神代	不明		6.5	4	1	Ｒ Ｃ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							

新見市　橋梁維持管理計画

管理区分	施設名	路線名	所在地	架設年度	経過年数	橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	跨線・跨橋	点検計画					点検記録	点検記録			修繕計画					主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	起点側	架設年度(西暦4桁)							R5	R6	R7	R8	R9	点検実施年度	点検実施年度	対策区分	判定区分	R5	R6	R7	R8	R9		
2	西田橋	矢神小奴可線	新見市哲西町上神代	不明		7.2	4	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	C	Ⅱ							
2	赤谷橋	赤谷線	新見市哲西町上神代	1977	45	3.5	3.3	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	宮の尾１号橋	宮の尾線	新見市哲西町上神代	不明		8.7	5.3	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	宮の尾２号橋	宮の尾線	新見市哲西町上神代	不明		11.5	4.1	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	大茅１号橋	大茅線	新見市哲西町上神代	不明		6.6	4	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	大茅２号橋	大茅線	新見市哲西町上神代	不明		6	3.1	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	宮の尾川橋	西江御参前線	新見市哲西町上神代	不明		8.2	2.9	1	鋼橋				○			2020	R2	C	Ⅱ							
2	光坊寺橋	岩瀬戸豆木線	新見市哲西町矢田	1972	50	5.4	4.1	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅰ							
2	割木谷１号橋	割木谷線	新見市哲西町上神代	1991	31	9.9	4.5	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	境橋３	旧国道１号線	新見市哲西町矢田	1945	77	3.7	8.4	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	金比羅橋	旧国道１号線	新見市哲西町矢田	1974	48	8.5	6.5	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	たかはし橋	角屋伊瀬線	新見市哲西町矢田	不明		13.5	3.8	1	鋼橋			○				2019	R1	B	Ⅰ							
2	入江前橋	角屋伊瀬線	新見市哲西町矢田	不明		6	5	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅰ							
2	木戸上ミ橋	角屋伊瀬線	新見市哲西町矢田	1988	34	5.2	4.1	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	C	Ⅱ							
2	助清橋	助清線	新見市哲西町矢田	不明		13.5	3	1	鋼橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	矢田谷川橋	たこうら線	新見市哲西町矢田	不明		8.7	2.6	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	たかうら橋	たこうら線	新見市哲西町矢田	不明		11.4	3.3	1	鋼橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	金比羅前橋	馬場金比羅線	新見市哲西町矢田	2002	20	14.4	5.5	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	平尾橋	平尾線	新見市哲西町矢田	不明		7	4	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅰ							
2	塩川橋	大谷線	新見市哲西町矢田	不明		8.1	4.2	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	大谷１号橋	大谷線	新見市哲西町矢田	不明		11.3	3.7	1	鋼橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	大谷２号橋２	大谷線	新見市哲西町矢田	不明		3.8	5.2	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	大谷３号橋	大谷線	新見市哲西町矢田	不明		6.5	3.1	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	保育園橋	武内天王線	新見市哲西町矢田	不明		7.4	5	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	石佛橋	鯉ヶ窪線	新見市哲西町矢田	不明		7.2	3.7	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	安部前橋	矢田谷井下線	新見市哲西町矢田	不明		7	6	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅰ							
2	城山橋	城山線	新見市哲西町矢田	不明		12.8	3	1	鋼橋			○				2019	R1	B	Ⅰ							
2	中学校橋２	中学校線	新見市哲西町矢田	不明		3.4	4.4	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	青谷１号橋	青谷線	新見市哲西町畑木	不明		3.9	4	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	C	Ⅱ							
2	麦ヶ迫１号橋	麦ヶ迫線	新見市哲西町畑木	不明		3.3	3	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	麦ヶ迫２号橋	麦ヶ迫線	新見市哲西町畑木	不明		3	2.6	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	石原橋２	石原線	新見市哲西町畑木	不明		5	4.5	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	藤村前橋	東区線	新見市哲西町畑木	不明		12	5.4	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	哲西１号橋	哲西線	新見市哲西町矢田	不明		2.9	17.6	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	哲西２号橋	哲西線	新見市哲西町八鳥	不明		10	4.6	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅰ							
2	東万橋	東万線	新見市哲西町八鳥	不明		5.1	5.1	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	C	Ⅱ							
2	新三角高下橋	三角高下線	新見市哲西町八鳥	不明		13.7	8.2	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ					H30年度　補修完了 断面修復	8.65
2	陰地橋２	住吉陰地線	新見市哲西町畑木	不明		7.2	2	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	寄近橋	寄近線	新見市哲西町畑木	不明		2.2	4.6	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	B	Ⅰ							
2	寄近１号橋	寄近線	新見市哲西町畑木	不明		9.4	3	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	池の迫２号橋	池の迫線	新見市哲西町八鳥	不明		3.9	11.1	1	BOX				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	岸本橋	岸本線	新見市哲西町大竹	不明		3.8	5.9	1	BOX					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	引谷橋	引谷線	新見市哲西町大野部	不明		2.8	2.5	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	生木橋	生木線	新見市哲西町大野部	不明		14	4	1	ＰＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	頼重橋	頼重線	新見市哲西町大野部	不明		9.5	3.1	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	日の本橋	日の本線	新見市哲西町大野部	不明		8.4	4	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	秋庭橋	秋庭線	新見市哲西町大野部	不明		8.5	3.3	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	榎橋	川東線	新見市哲西町大野部	不明		12.5	4.1	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	川西橋	川西線	新見市哲西町大野部	不明		6.5	2.8	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	C	Ⅲ					R3年度　補修完了 断面修復	3
2	春日橋	川南線	新見市哲西町大野部	不明		10.5	4.5	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅰ							
2	八幡橋４	川南線	新見市哲西町大野部	不明		10.5	4.1	1	鋼橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	高橋	川南線	新見市哲西町大野部	不明		5.7	5	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅰ							
2	川本１号橋	川本線	新見市哲西町大野部	不明		8.4	3	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	下タ橋	下タ線	新見市哲西町上神代	不明		3	3	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	B	Ⅰ							
2	一の渡橋	一の渡線	新見市哲西町矢田	不明		4.6	3.1	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	吉田橋	平線	新見市哲西町大野部	2003	19	11.5	4	1	鋼橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	柴田１号橋	柴田線	新見市哲西町大野部	不明		7	3	1	鋼橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	柴田２号橋	柴田線	新見市哲西町大野部	不明		9	3	1	鋼橋				○			2020	R2	C	Ⅲ					R4年度　補修完了 塗装、支承補修	6
2	たこうら１号橋	愛宕天王線	新見市哲西町矢田	不明		3.6	5.1	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	綱の郷橋	綱の郷線	新見市哲西町上神代	不明		7.4	2.6	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	上梅廻橋	上梅迫線	新見市哲西町矢田	不明		2.8	11.1	1	ＰＣ橋						○	2022	R4	B	Ⅰ							
2	青木前橋	大南線	新見市哲西町矢田	不明		6.2	5	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	天王橋	天王線	新見市哲西町矢田	不明		6.5	5.4	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	B	Ⅰ							
2	秋庭下モ橋	秋庭下モ線	新見市哲西町大野部	不明		7.9	2.5	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	山ヶ鼻橋	山ヶ鼻線	新見市哲西町大竹	不明		3	3.7	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	育野橋	高野分線	新見市哲西町大野部	1972	50	12.5	4.1	1	鋼橋			○				2019	R1	C	Ⅱ							
2	入蔵橋	入蔵線	新見市哲西町大野部	不明		4	16.2	1	BOX				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	赤谷中央橋	赤谷中央線	新見市哲西町上神代	不明		9.1	4.2	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	A	Ⅰ							
2	綱島前橋	横田線	新見市哲西町矢田	不明		3.2	4	1	ＲＣ橋						○	2022	R4	A	Ⅰ							
2	信谷橋	信谷線	新見市哲西町上神代	不明		7.4	3.6	1	鋼橋				○			2020	R2	E	Ⅲ		○			上部工補修	0.64
2	信谷分橋	信谷線	新見市哲西町上神代	不明		5.1	3	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	桜橋３	旧国道二号線	新見市哲西町畑木	1962	60	4	7	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	C	Ⅲ	○				断面修復	0.42
2	西峠分橋	西峠分線	新見市哲西町大野部	不明		3.8	3.4	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	矢田谷橋	矢田谷分線	新見市哲西町矢田	不明		6.5	4	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	哲西分橋	哲西分線	新見市哲西町畑木	不明		9.4	3	1	ＰＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	池の迫１号橋	住吉東線	新見市哲西町畑木	不明		5.5	6	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅰ							
2	畑木橋	畑木八鳥線	新見市哲西町畑木	不明		6.5	5.6	1	ＲＣ橋			○				2019	R1	A	Ⅰ							
2	田中前橋	五反田分線	新見市哲西町上神代	不明		7.3	4	1	ＲＣ橋				○			2020	R2	B	Ⅰ							
2	田津橋	唐松土橋線	新見市唐松	1973	49	5.5	5.6	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	0	Ⅰ							
2	西村上橋	五反田分線	新見市哲西町上神代	不明		5.1	3.3	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	新大谷橋	大谷線	新見市哲西町矢田	2009	13	11.7	6	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	野馳小学校前１号橋	野馳小学校前線	新見市哲西町八鳥	不明		2.6	4.1	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	B	Ⅰ							
2	大谷４号橋	大谷線	新見市哲西町矢田	不明		3.1	10.8	1	BOX					○		2021	R3	A	Ⅰ							
1	新井倉橋	井倉線	新見市草間	2019	3	108.5	7.7	2	鋼橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	西三谷線１号橋	西三谷線	新見市大佐小阪部	不明		6.7	29.9	1	BOX					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	田井原第１橋	田井原線	新見市哲多町蚊家	不明		4	3.3	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							
2	長屋初水線１号橋	長屋初水線	新見市長屋	不明		2.4	8.6	1	ＲＣ橋					○		2021	R3	A	Ⅰ							

集計

点検計画					点検完了	修繕計画					備考
R5	R6	R7	R8	R9		R5	R6	R7	R8	R9	
79	180	189	234	211	893	9	11	15	6	0	