

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事

※工事概要、工事期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

令和6年1月 変更契約締結分

変更契約日	工事番号	工事名	工事場所	業種名	工事概要	工事期間	契約金額(消費税込)	変更契約の理由	受注業者	担当課
令和6年1月5日	緊災3-12	緊急自然災害防止対策事業 市道草中1号線道路舗装工事	新見市草間地内	舗装工事	表層(切削オーバーレイ)A=997m2 区画線L=295.7m	令和5年9月22日 ～ 令和6年1月19日	8,129,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	杉岡建設(株)	建設課
令和6年1月9日	3-5	市道大原土橋線道路改良工事	新見市土橋地内	土木一式工事	補強土壁A=200m2 コンクリート擁壁V=37.9m3 ふとんかごL=51.0m	令和5年2月21日 ～ 令和6年1月31日	23,804,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)山田産業	建設課
令和6年1月9日	2-4	市道今西東村線道路改良工事	新見市草間地内	土木一式工事	掘削工V=1,091m3 コンクリート擁壁V=7.8m3 L型側溝L=101.8m 植生マットA=661m2	令和5年7月14日 ～ 令和6年1月24日	15,213,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	丸山建設(株)	建設課
令和6年1月9日	緊災3-17	緊急自然災害防止対策事業 市道東中分原線道路舗装工事	新見市菅生地内	舗装工事	表層A=606m2 不陸整正A=606m2	令和5年9月29日 ～ 令和6年1月31日	3,806,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	杉岡建設(株)	建設課
令和6年1月10日	緊災3-14	緊急自然災害防止対策事業 市道荷出法曾井倉線道路施設災害対策工事	新見市法曾地内	土木一式工事	U型側溝L=42.4m 現場打ち集水桝N=1箇所	令和5年9月29日 ～ 令和6年2月20日	3,201,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(株)上山住建	建設課
令和6年1月12日	緊災1-6	緊急自然災害防止対策事業 県道下神代哲多線道路防災工事	新見市哲多町宮河内地内	とび・土工工事	モルタル吹付工A=225m2	令和5年9月15日 ～ 令和6年2月21日	6,105,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)フジムラ	建設課
令和6年1月12日	5-5-1	5年災第160号 市道千原朝間線道路災害復旧工事	新見市坂本地内	土木一式工事	路床盛土V=19m3 路体盛土V=37m3 法面整形工A=51m2 種子散布工A=52m2	令和5年11月28日 ～ 令和6年3月31日	1,683,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)榎工業所	建設課
令和6年1月16日	2-9	県道千屋大佐線(第2工区)道路改良工事	新見市菅生地内	土木一式工事	盛土工V=320m3 ブロック積工A=160m2 上層路盤工A=1,538m2	令和5年2月22日 ～ 令和6年1月31日	42,955,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)榎工業所	建設課

令和6年1月19日	緊災3-5	緊急自然災害防止対策事業 市道新市2号線道路舗装工事	新見市神郷下神代線	舗装工事	舗装版破碎A=319m2 表層工A=387m2 路肩コンクリートL=71.1m	令和5年6月30日 ～ 令和6年1月31日	4,433,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	奥田建設(株)	建設課
令和6年1月25日	緊災4-12	緊急自然災害防止対策事業 普通河川鉦場谷川河川改修工事	新見市足立地内	土木一式工事	ブロック積工A=54m2 工事用道路L=28.1m	令和5年9月15日 ～ 令和6年3月17日	8,283,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	(有)小田工務店	建設課
令和6年1月26日	7-8	市道越倉線道路舗装工事	新見市上熊谷地内	舗装工事	表層A=216m2 路肩コンクリートL=34.7m	令和5年11月6日 ～ 令和6年2月23日	1,452,000	標準設計によって発注された内容を変更するもの	官本工業(株)	建設課
令和6年1月26日	2-11	県道千屋大佐線(第2工区)道路舗装工事	新見市菅生地内	舗装工事	表層A=1,549m2 不陸整正A=1,549m2	令和5年10月3日 ～ 令和6年2月29日	8,701,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	神郷建設(株)	建設課
令和6年1月10日	6-1	県道千屋大佐線 交通安全施設設置工事	新見市菅生地内	土木一式工事	ガードケープルL=104.6m 路肩コンクリートL=100.2m	令和5年7月28日 ～ 令和6年1月31日	3,740,000	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(有)山田建設	建設課
令和6年1月26日	緊災3-46	令和4年度 緊急自然災害防止対策事業県道下神代哲多線道路舗装工事	新見市哲多町宮河内地内	舗装	施工延長L=749.0m 表層工A=3,524m2 アスカープL=77.2m 区画線L=1,304.1m	令和5年9月1日 ～ 令和6年3月3日	29,183,000円	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	(株)上田建設	哲多支局地域振興課
令和6年1月9日	1-1	令和5年度 旧荒戸山小屋解体撤去工事	新見市哲多町田淵地内	解体	解体撤去 135.85㎡	令和5年9月29日 ～ 令和6年1月31日	3,441,900円	廃棄物の実績数量によるもの	(有)小河建設	哲多支局地域振興課
令和6年1月15日	10-2-3	令和5年度 鯉が窪湿原資料館塗装他改修工事	哲西町矢田地内	塗装	屋根、壁塗装改修他	令和5年9月29日 ～ 令和6年1月26日	4,481,400	標準設計によって発注された内容を変更するもの	川原建設(有)	哲西支局地域振興課